



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-29714/16-11

Датум 31-10-2016
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања

за трећи квартал 2016. године

Београд

Октобар 2016. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању **Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15)-

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Образци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга; план зрада и запошљавања у предузећу, који се утврђују у складу са политиком пројективног раста зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за годину за коју се програм доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор 17.03.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25.03.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.32/16).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2016. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16):

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2016. године), у складу са наведеним Правилником.

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
I Број 958-21794/16-R
Датум 31-10-2016
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 262

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2016./ план 01.01.-30.09.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.792.892	25.565.417	19.274.647	17.878.682	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	49.686	45.000	33.750	86.701	257
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	49.686	45.000	33.750	86.701	257
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	5.308	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				5.308	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.972				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.719.234	25.520.417	19.240.897	17.786.673	92

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	реализација		реализација		
			01.01.-31.12.2015. Претходна година	01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016. План	01.01.-30.09.2016. Реализација	
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	30.982.166	28.651.563	14.396.824	16.429.288	114
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	51.033	34.480	25.859	79.731	308
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83.985	138.000	108.872	69.028	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	244.341	214.583	154.917	165.527	107
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.521.079	1.791.600	1.323.190	1.137.895	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.766.166	14.124.000	12.520.786	14.421.124	115
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.121.158	12.000.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	859.159				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	335.245	348.900	263.200	555.983	211
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.189.274	3.086.146	4.877.823	1.449.394	30
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32.919	50.000	37.500	16.974	45
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	172	30.500	22.875	120	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	172	30.500	22.875	120	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	32.617	19.500	14.625	16.767	115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	130		0	87	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.350.736	2.196.225	1.946.919	1.358.053	70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	228.146	238.900	179.175	191.001	107
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	228.146	238.900	179.175	191.001	107
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.735.302	1.807.325	1.767.744	1.159.474	66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	387.288	150.000	0	7.578	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.317.817	2.146.225	1.909.419	1.341.079	70

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015, Претходна година	План за 01.01-31.12.2016, Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016./ план 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	56.055			33.106	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45.862			23.368	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	562.595	155.000	116.250	113.081	97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	171.151	213.200	160.520	168.966	105
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			2.924.134	62.168	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	9.105.454	5.290.571			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	559.849			212.917	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			2.924.134		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	9.665.303	5.290.571		150.749	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		140.000			
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	67.583				
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064			2.924.134		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065	9.597.720	5.430.571		150.749	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији						

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

Датум: 31-10-2016
у 000 динара
Индекс: 202

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Реализација	реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација		
	АКТИВА							
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	524.817.437	538.240.691	547.037.900	531.635.488	97	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.675	13.214	12.664	13.894	110	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	7.102	9.500	9.100	10.321	113	
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.359	3.500	3.350	3.359	100	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	524.806.762	538.227.477	547.025.236	531.621.594	97	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.693.712	59.693.712	59.693.712	59.693.712	100	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	427.224.819	425.243.106	432.243.106	428.222.301	99	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	676.759	710.000	705.000	746.025	106	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	36.133.227	52.380.659	53.883.418	41.969.588	78	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.078.245	200.000	500.000	989.968	198	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04- осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024						
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спorna и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.806.786	2.986.964	1.662.170	2.720.348	164
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	624.793	423.900	511.100	531.407	104
	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.424	3.300	3.100	3.325	107
Класа 1	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
10	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
11	3. Готови производи	047	10.215	5.600	8.000	31.850	398
12	4. Роба	048					
13	5. Стална средства намењена продаји	049					
14	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	611.154	415.000	500.000	496.232	99
15	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.108	5.572	6.700	11.073	165
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			6.700	11.073	165
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.108	5.572			
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	205.811	220.000	210.000	230.053	110
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.372.370	1.687.492	319.370	1.678.977	526
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	580.838	650.000	615.000	268.739	44
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.866			99	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	528.624.223	541.227.655	548.700.070	534.355.836	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.420	112.000	112.000	107.420	96

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	404.150.235	404.735.585	413.090.291	403.999.486	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	334.776.737	340.757.864	340.757.864	334.776.737	98
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	139.302	139.302	139.302	139.302	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			2.924.134		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			2.924.134		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.821.902	38.217.679	32.787.107	32.972.651	101
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.224.182	32.787.107	32.787.107	32.821.902	100
351	2. Губитак текуће године	0423	9.597.720	5.430.572		150.749	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.352.205	45.718.296	49.282.315	49.355.624	100
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	867.536	343.000	6.000	197.717	3.295
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19.551	13.000	6.000	17.150	286
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	847.985	330.000		180.567	
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		ИНДЕКС реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.484.669	45.375.296	49.276.315	49.157.907	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	767.343	699.115	879.026	945.653	108
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	46.717.326	44.676.181	48.397.289	48.212.254	100
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.612.769	1.700.000	1.554.300	1.596.660	103
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74.509.014	89.073.774	84.773.164	79.404.066	94
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	54.037.490	58.831.925	54.624.915	54.762.993	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	54.037.490	58.831.925	54.624.915	54.762.993	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	20.168	19.000	18.000	27.272	152
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.221.141	1.900.000	2.400.000	3.116.775	130
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.221.141	1.900.000	2.400.000	3.116.775	130
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	822.594	700.000	700.000	35.181	5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				78.992	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	624	400			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.406.997	27.622.449	27.030.249	21.382.853	79
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528.624.223	541.227.655	548.700.070	534.355.836	97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.420	112.000	112.000	107.420	96

Датум:

Овлашћено лице:

М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 1Б
ЈАЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-21715/16-15
Датум: 31-10-2016
(у динарима)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године


ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2015.		01.01 - 31.12.2016.		Реализација 01.01 - 30.09.2016.	Реализација 01.01 - 30.09.2016. / План
		Претходна година	План	Текућа година	План		
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.298.026.727	37.405.800.000	21.705.323.083	71		
1. Продаја и примљени аванси	3002	635.756.383	725.000.000	529.807.495	98		
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.277.348	17.500.000	3.220.161	35		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.645.992.996	36.663.300.000	21.172.295.428	71		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	21.967.350.054	19.699.086.479	17.333.783.977	101		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.340.642.548	17.830.400.000	15.845.985.790	101		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.512.788.840	1.791.600.000	1.271.169.857	96		
3. Плаћене камате	3008	103.783.258	57.086.479	45.084.433	123		
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.135.408	20.000.000	171.543.897	1.225		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.330.676.673	17.706.713.521	4.371.539.107	33		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.212.717.966	19.984.200.000	5.564.791.135	34		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.212.717.966	19.984.200.000	5.564.791.135	34		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.212.717.966	19.984.200.000	5.564.791.135	34		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2016 / План 01.01 - 30.09.2016.
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.928.054.400	2.924.300.000	2.210.700.000	978.575.200	44
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.928.054.400	2.924.300.000	2.210.700.000	978.575.200	44
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	878.888.724	659.821.034	479.910.517	478.715.942	100
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	878.888.724	659.821.034	479.910.517	478.715.942	100
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.049.165.676	2.264.478.966	1.730.789.483	499.859.258	29
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.226.081.127	40.330.100.000	32.659.700.000	22.683.898.283	69
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.058.956.744	40.343.107.513	34.040.830.124	23.377.291.053	69
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.167.124.383				
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		13.007.513	1.381.130.124	693.392.770	50
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.205.245.136	1.700.500.000	1.700.500.000	2.372.369.519	140
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.372.369.519	1.687.492.487	319.369.876	1.678.976.749	526

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.g.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	775.714.507	896.244.865	662.897.409	652.218.593	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.081.597.129	1.278.523.345	945.645.376	909.350.045	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.275.203.014	1.507.379.024	1.114.915.899	1.072.121.390	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.581	1.581	1.511	96
4.1.	- на неодређено време	1.213	1.212	1.212	1.238	102
4.2.	- на одређено време	225	369	369	273	74
5	Накнаде по уговору о делу	3.009.402	4.100.000	3.075.000	2.495.804	81
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.456.507	7.946.976	7.946.976	7.542.283	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	21	21	20	95
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.124.196	8.500.000	6.375.000	5.690.580	89
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	19	30	30	35	117
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.912.891	4.844.100	3.633.075	3.639.224	100
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	81.206.548	102.300.000	76.725.000	67.009.093	87
20	Дневнице на службеном путу	12.755.606	12.000.000	9.000.000	10.926.758	121
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	3.087.447	2.000.000	1.500.000	1.103.576	74
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.004.314	4.885.900	2.201.029	2.400.913	109
23	Број прималаца	18	13	7	8	114
24	Јубиларне награде	11.882.216	16.423.078	11.819.648	11.907.978	101
25	Број прималаца	99	132	95	95	100
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	3.326.018	6.600.000	2.250.000	3.976.345	177
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66.411	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Датум: 31-10-2016
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године	1212	225	42
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ		2 (на лични захтев)	2 (на лични захтев)
3.	пензија	2		
4.	отказ због повреде радне обавезе	6		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ		3 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време			
9.	повећан обим посла		2	
10.				
	Стање на дан 31.03.2016. године	1204	228	40
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт)	12 (на лични захтев)	2 (прелазак на неодређено време)
3.	пензија	2		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		8	
6.	Пријем			
7.	навести основ	8 (сагласност Комисије)	2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	8		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2016. године*	1216	210	38
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт), 1 (судски)		21 (истек уговора)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	4		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		25	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	87 (одлука Комисије), 1 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	25		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	1232	273	17

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Гум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2016. године

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2016. године										Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2016. децембар 2015.			
	Цена пугарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	БЕОГРАД-НИШ	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100	100
1	Категорија Ia	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	100	100
2	Категорија II	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100	100
3	Категорија III	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100	100
4	Категорија IV	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100	100
	Цена пугарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	БЕОГРАД-ШИД	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100	100
5	Категорија Ia	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100	100
6	Категорија II	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	100	100
7	Категорија III	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100	100
8	Категорија IV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100	100
	Цена пугарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	БЕОГРАД-СУБОТИЦА	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100	100
9	Категорија I	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	100	100
10	Категорија II	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	100	100
11	Категорија III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	100	100
12	Категорија IV	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100	100
	Цена пугарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	СИРИГ-СУБОТИЦА	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	100	100
13	Категорија I	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	100	100
14	Категорија II	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100	100
15	Категорија III	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	100	100
16	Категорија IV	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100	100
	Цена пугарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	НИШ-ЛЕСКОВАЦ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
17	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100	100
18	Категорија II	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100	100
19	Категорија III	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	100	100
20	Категорија IV	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2016. године									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2016. децембар 2015.	
21	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100
22	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100
23	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по т/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100
24	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли,рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по т/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
25	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по т/2 без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100
26	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по т/2 без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100
27	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по па без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
28	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по па без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100
29	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич. телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2016. године									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2016. децембар 2015.	
30	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100
31	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100
32	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100
33	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2016. године									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2016. децембар 2015.		
34	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 м ³ /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100	
35	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100	
36	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 м ³ /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100	
37	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 м ³ /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2016. године									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2016. децембар 2015.	
38	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом до 200 м ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
39	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом преко 200 м ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
40	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
41	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2016. године									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2016.	децембар 2015.	
42	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100	
43	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 m ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	
44	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 m ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100	
45	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IА реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100	
46	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одморштинама или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IБ, IА и IБ реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

31-10-2016

Датум _____ у динарима
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Претходна година
2015

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.273.000.000	6.888.499.998	6.888.499.998	0	0
Остали приходи из буџета*	1.555.600.000	1.555.592.379	1.555.592.379	0	0
УКУПНО	7.828.600.000	8.444.092.377	8.444.092.377	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016.

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.568.250.000	3.536.500.000	5.804.750.000	7.473.000.000
Остали приходи из буџета*	328.500.000	657.000.000	985.500.000	1.314.000.000
УКУПНО	1.896.750.000	4.193.500.000	6.790.250.000	8.787.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.568.250.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	99,97
Остали приходи из буџета*	328.500.000	0	0	0	0
УКУПНО	1.896.750.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	83

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.536.500.000	3.536.500.000	3.536.500.000	0	100
Остали приходи из буџета*	657.000.000	424.162.438	424.162.438	0	65
УКУПНО	4.193.500.000	3.960.662.438	3.960.662.438	0	94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.804.750.000	5.804.750.000	5.804.750.000	0	100
Остали приходи из буџета	985.500.000	749.341.967	749.341.967	0	76
УКУПНО	6.790.250.000	6.554.091.967	6.554.091.967	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.473.000.000				
Остали приходи из буџета*	1.314.000.000				
УКУПНО	8.787.000.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 958-2/174/6-20
31-10-2016
Датум
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 282

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2016/ план 01.01. -30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.005.000	1.005.000	1.000.000	1.000.000	100	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.200.000	1.745.329	3.000.000	809.399	36	
6.	Реклама и пропаганда	2.400.000	3.045.796	27.100.000	17.322.231	85	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2016. годину (01.01. - 31.12.2016.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.09.2016.									
У периоду 01.01. - 30.09.2016. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности У јулу 2016. године организован је Дечји камп 2016, за боравак деце запослених радника ЈП "Путеви Србије" у Специјалној болници за рехабилитацију "Бањица" у Сокобањи, у периоду од 15. до 24. јула 2016. године (у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП "Путеви Србије").									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

VII
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број 853-2074416-21

Датум 31-10-2016

Београд, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 7

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹		2016 ²						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36.403.876,82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.311.421.655,89	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.463.333,39	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	690.019,47	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	348.931,89	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	12.809.059,89	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.697,68	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.685,42	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	34.960.901,00	
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	9.379.865,63	
	068	Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	1.274.018,79	
	Укупно у динарима					2.372.369.519,05
	31.03.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.312.080.420,85
068		Текући рачун	АИК банка	РСД	2.346.299,66	
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	90.007,94	
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	494.357,61	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	4.585.064,89	
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	286.770,86	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.757,42	
068		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	17.271.911,00	
Укупно у динарима					1.337.172.940,23	
30.06.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.751.393.068,36	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5.245.150,40	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	6.208,59	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД		
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	21.187.111,00	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	131.345,79	
	Укупно у динарима					1.777.962.884,14
30.09.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.630.106.797,57	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	706.687,63	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	15.492,94	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	29.921,60	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	44.126.877,00	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3.981.832,79	
	Укупно у динарима					1.678.976.749,37

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150.639,0
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			80.122,0
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			70.922,0
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			36.067,0
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			340.731,0
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			19.560,0
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			45.421,0
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			127.364,0
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			505.396,0
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЈИГ	4	2008			28.248,0
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			137.013,0
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			22.992,0
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					1.564.475,0
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2015. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49.324,0	46.195,0
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59.000,0	3.600,0
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28.851,0	880,0
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41.300,0	2.676,0
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1.876,0	572,0
	СВЕГА :	1			180.351,0	53.923,0
Програм радова за 2015. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6.456,0	2.582,0
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6.900,0	2.958,0
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновихи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5.016,0	2.006,0
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5.016,0	2.006,0
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1.476,0	1.181,0
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25.610,0	0,0
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке		0,0	0,0
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				

Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (P-201) са државним путем ИБ-26 (M-19)	1	2015.	2016.	430,0	344,0
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
СВЕГА:				50.904,0	11.077,0
ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (M-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1.440,0	1.440,0
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1.176,0	1.176,0
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149,0	149,0
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2.765,0	2.765,0
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права		0,0	0,0
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23.759,0	4.758,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1.369,0	1.369,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417.600,0	418,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142,0	142,0
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50,0	50,0
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984,0	300,0
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.	0,0	0,0

Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IB реда бр 21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено		0,0	0,0
TK Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено		0,0	0,0
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420,0	420,0
TK Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48,0	48,0
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624,0	624,0
TK Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63,0	63,0
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668,0	1.668,0
TK Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140,0	124,0
Главни пројекат реконструкције моста* Мехов крш* на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено		0,0	0,0
TK Главног пројекта реконструкције моста* Мехов крш* на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено		0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074,0	537,0
TK Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86,0	0,0
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551,0	441,0
TK Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48,0	40,0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0,0	0,0

Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107,Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107,Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441,Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918,0	0,0
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441,Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
СВЕГА :				449.544,0	11.002,0
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2.131,0	2.131,0
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127,0	3.127,0
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2.679,0	2.679,0
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189,0	4.189,0
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1.424,0	1.424,0
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336,0	336,0
СВЕГА :				13.886,0	2.131,0
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1.440,0	1.440,0
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1.668,0	1.668,0
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168,0	168,0
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180,0	180,0

	TK Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198,0	198,0
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4.101,0	0,0
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5.868,0	0,0
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	СВЕГА :				13.623,0	3.654,0
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2.263,0	2.263,0
	СВЕГА :				2.263,0	2.263,0
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754,0	754,0
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754,0	0,0
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874,0	0,0
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682,0	0,0
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754,0	0,0
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682,0	0,0
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814,0	814,0
	СВЕГА :	1			5.314,0	814,0
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12.000,0	7.238,0
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1.560,0	1.560,0
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроPAR/IRAP	1	Одустали од ЈН		0,0	0,0
	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516,0	0,0
	СВЕГА :				14.076,0	8.798,0
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5.310,0	1.080,0
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29.825,0	29.825,0
	Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35,0	35,0
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMap	1	2014.	2014.	865,0	865,0
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMap	1	2014.	2014.	728,0	728,0
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMap	1	2014.	2014.	918,0	
	СВЕГА :				37.681,0	32.533,0

	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701,0	701,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462,0	462,0
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882,0	882,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3.352,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3.570,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3.416,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештани), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Велије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Тополица), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966,0	0,0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657,0	0,0
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	СВЕГА :				27.667,0	2.045,0
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798.074,0	131.005,0
	ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км	1	2015	радови у току	1.454.311,0	

Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83.947,0	53.158,0
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14.996,0	
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево Електро радови					0,0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови					0,0
Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5.774.952,0	5.776.951,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340.233,0	1.902.438,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5.697.451,0	5.902.306,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241.115,0	189.599,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови					
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2.158.668,0	3.139.852,0
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					0,0
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					0,0
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					0,0
Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					0,0
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134.174,0	30.030,0

Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4.052.383,0	289.786,0
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујиновац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
Државни пут ІБ реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу І реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					
УКУПНО РАДОВИ:				21.952.230,0	17.284.120,0
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније І фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)					0,0
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније ІІ фаза					0,0
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4.296,0	0,6
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима					0,0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима					0,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, І приоритет					0,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, І део (Петља "Север")	1	2015	2016	8.256,0	7,3
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, ІІ део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта					
Државни пут ІА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима					
УКУПНО УСЛУГЕ:				12.552,0	7,9
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72.988,0	
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2.371,0	2.228,0
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3.400,0	
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8.370,0	0,0

Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16.495,0	3.119,0
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18.155,0	
УКУПНО УСЛУГЕ:				121.779,0	5.347,0
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16.445,0	12.297,0
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4.666,0	2.137,0
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2.190,0	0,0
Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелсане раскрснице - петља Т6					
Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима					
УКУПНО УСЛУГЕ:				23.301,0	14.434,0
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1.122,0	
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29.650,0	
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1.320,0	
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464,0	
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313.894,0	
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4.570,0	
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206.016,0	33,1
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5.454,0	1,1
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29.650,0	9,0
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1.297,0	0,3
Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда					
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11.616,0	7.131,0
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23.280,0	14.453,0
(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.680,0	0,7

(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.980,0	2,0
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468,0	
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве					
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
УКУПНО:				632.461,0	21.630,1
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					14,7
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
Лот А1					
Лот Б1, Б2, Б3а					
Лот 5					
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					0,4
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у групу аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолцваген сервис, Ластва, Завојничка река, Бубањ поток					
Електро радови-напл. Ст. Прешево					
Електро радови-напл. Ст. Маг, Малча					
Левосоје-завршни радови					
Лот 5					
Лот 6					
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56.579,0	0,1
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14.549,0	0,3
Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					
УКУПНО:				71.128,0	15,5
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517.496,0	
УКУПНО:				517.496,0	

ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5.697.451,0	5.697.451,0
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471.159,0	1.447.173,0
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3.621.625,0	3.636.768,0
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341,0	844.519,0
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови					
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1.192.809,0	991.108,0
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868.849,0	
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396,0	215.448,0
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.544,0	
Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевница"					
УКУПНО:				18.374.174,0	12.832.467,0
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2.099.717,0	1.713.004,0
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88.430,0	86.578,0
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54.153,0	30.586,0
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592,0	77.747,0
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650,0	63.480,0
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340,0	104.744,0
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102.900,0	85.819,0
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224,0	209.971,0
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255.739,0	197.716,0
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148.538,0	217.271,0

Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113.095,0	22.380,0
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256.789,0	269.111,0
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485.671,0	475.940,0
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134.361,0	63.934,0
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187.934,0	177.559,0
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљево	3	2010	2013	55.271,0	49.516,0
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110.518,0	108.520,0
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936.232,0	993.536,0
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242.423,0	
УКУПНО:				5.771.577,0	4.947.412,0
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62.965,0	18,5
Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве					
Надзор на Лот-у Б5.4					
УКУПНО:				62.965,0	18,5
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3.412.505,0	3.409.744,0
Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова					
УКУПНО:				3.412.505,0	3.409.744,0
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996.063,0	1.943.387,0
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681.661,0	680.935,0
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164.689,0	0,0
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157.846,0	0,0
ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)					0,0
УКУПНО:				3.000.259,0	2.624.322,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Аранђеловац 4 - Крњевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крњевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429.800,0	302.861,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747.088,0	254.464,0

Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1.047.840,0	126.612,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729.524,0	121.950,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219.235,0	91.830,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333.873,0	194.765,0
УКУПНО:				5.507.360,0	1.092.482,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158.860,0	0,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница ЛПКнМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549.890,0	64.213,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552.072,0	0,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359,0	0,0
УКУПНО:				3.015.181,0	64.213,0
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја					
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219.225,0	
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					
Финансијска ревизија пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=29,500 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=40,340 км					

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) - Медвеђа, Л=14,729 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусиљево), Л=6,530 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ала) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимировци) - Номаница, Л=5,480 км					

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Свође - Бабушница, Л=21,358 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ђуприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8,529 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинач 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=8,998					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
УКУПНО:				219.225,0	0,0
Обука/тренинг					1,7
УКУПНО:					1,7
Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539.669,0	539,0
Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра)					
УКУПНО:				539.669,0	539,0
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63.233.862,0	42.296.753,7

¹¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА									
1	Е-75,ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	50.000	38.593,0	12.500	10.590	25.000	7.847	37.500,0	38.593,0
2	Е-75,ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	50.000	14.261,0	12.500	5.612	25.000	-1.582	37.500,0	14.261,0
3	Е-75,ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН	80.000	49.393,0	20.000	27.235	40.000	44.434	60.000,0	49.393,0
4	Е-75,ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАН	40.000	51.748,0	10.000	22.800	20.000	32.928	30.000,0	51.748,0
5	Е-75,ЛЕВОСОЈЕ-ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ-БУКУРЕВАЦ	50.000	55.874,0	12.500	20.060	25.000	42.679	37.500,0	55.874,0
6	Е-75,ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА(БАТАЈНИЦА-ДОБАНОВЦИ И СЕКТОР 5)	100.000	135.796,0	25.000	60.112	50.000	115.010	75.000,0	135.796,0
7	Е-80,ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	80.000	37.975,0	20.000	12.868	40.000	25.578	60.000,0	37.975,0
8	Е-80,ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	50.000	13.255,0	12.500	7.990	25.000	10.187	37.500,0	13.255,0
9	Е-80,ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ,ПИРОТ ИСТОК	100.000	85.238,0	25.000	23.952	50.000	58.019	75.000,0	85.238,0
10	Е-75,У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	200.000	92.268,0	50.000	37.868	100.000	76.738	150.000,0	92.268,0
11	Е-763,ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ	100.000	197.789,0	25.000	153.506	50.000	187.966	75.000,0	197.789,0
12	Е-763,ОБРЕНОВАЦ-УБ	150.000	107.083,0	37.500	148	75.000	103.796	112.500,0	107.083,0
13	Е-75,ИЗМЕНТАЊЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ БУБАЊ ПОТОК НА НОВУ ЛОКАЦИЈУ	20.000	7.236,0	5.000	3.873	10.000	3.873	15.000,0	7.236,0
14	Е-763,СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	264.000	12.332,0	66.000	1.091	132.000	11.894	198.000,0	12.332,0
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	50.000	3.082,0	12.500	558	25.000	2.390	37.500,0	3.082,0
16	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	50.000	2.942,0	12.500	169	25.000	1.412	37.500,0	2.942,0
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:		1.434.000	904.865,0	358.500	388.432	717.000	723.169	1.075.500,0	904.865,0
СТУДИЈЕ,ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА									
	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	2.800,0		2.240,0		2.800		2.800,0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27.336,0		0,0		11.976		24.264,0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29.712,0		0,0		13.416		26.453,0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41.886,0		0,0		18.240		37.157,0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње, Крушевац (Кошеви) - Адрани и Студија оправданости од Појата до Прељина	210.000,0		0,0		0,0		84.000,0	
	Пројекат на путу IA реда,измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	34.000,0		3.400,0		13.600		23.800,0	
	Пројекат на путу IA реда,техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	3.020,0		302,0		1.208		2.114,0	
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	280,0				280		280,0	
	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	6.000,0						2.400,0	
	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	600,0						240,0	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (Е-75)	3.000,0		0,0		0,0		1.200,0	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (Е-75)	3.000,0		0,0		0,0		1.200,0	

Пројекат за грађевинску дозволу петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)	5.000,0		0,0		0,0		2.000,0	
TK Пројекта за грађевинску дозволу петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)	400,0		0,0		0,0		160,0	
Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	3.000,0		0,0		0,0		1.200,0	
Пројекат за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	5.000,0		0,0		0,0		2.000,0	
TK Пројекта за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	400,0		0,0		0,0		160,0	
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	13.500,0		0,0		0,0	395,0	5.400,0	565,0
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пријевој (Л = 8,27 км)	7.000,0		0,0		0,0		2.800,0	
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Пријевој - Лучани (Л = 15,51 км)	12.500,0		0,0		0,0		5.000,0	
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Лучани - Пожега (Л = 7,18 км)	6.000,0		0,0		0,0		2.400,0	
IA-A5 (E-761), Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прељина	15.000,0		0,0		2.000		8.000,0	1.800,0
Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокуља - Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	24.000,0		0,0		4.800	4.180,0	14.400,0	7.400,0
АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	453.434,0		5.942,0		68.320,0	4.575,0	249.428,0	9.765,0
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуља								
Идејни и главни пројекат, E-75 - Хртковци								
Техничка контрола Главног пројекта, E-75 - Хртковци								
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава								
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава								
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (P-201) са државним путем IB-26 (M-19)	86,0		86,0		86,0		86,0	
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IB реда бр. 27 (M-4).	3.874,0		3.099,0		3.874	2.152	3.874,0	2.658,0
Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) IB-19, деоница: Визић - Ердвик, Л = 7,92 км.	3.942,0		2.759,0	358,0	3.153	1.159	3.941,0	1.159,0
Идејни пројекат реконструкције д. п. IB реда бр. 29 (M-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	3.010,0		2.408,0	1.672,0	3.010	1.672	3.010,0	1.672,0
Идејни пројекат реконструкције д. п. IB реда бр. 29 (M-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	3.010,0		2.408,0	1.672,0	3.010	1.672	3.010,0	1.672,0
Техничка документација побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (P-244), деоница: Ресник - Доњи Стријевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295,0		236,0	369,0	295,0	369,0	295,0	369,0

Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ББ реда бр 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25.610,0		0,0			10,4	15.366,0	10,0
Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута ББ-19: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км	1.000,0				200,0		1.000,0	
Техничка контрола Техничка документације побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	150,0				150,0		150,0	
Идејни пројекат са Студијом оправданости Обилазнице Уба (веза д.п. ПА-146 и ПА-141), Л = 7,00 км	12.000,0						4.800,0	
Техничка документација побољшања д.п. ПА-234 (Р-125), Горњи Стајевац - Доњи Стајевац, Л = 4,00 км	3.500,0						1.400,0	
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	48.500,0		4.850,0		19.400		33.950,0	
Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	4.856,0		485,0		1.942		3.399,0	1.019,0
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	20.000,0		2.000,0		8.000		14.000,0	
Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	2.000,0		200,0		800,0		1.400,0	
Изградња денивелисане раскрснице Злакуса на државном путу ББ реда број 23, деоница Ужице - Нова Варош	10.000,0		1.000,0		4.000		7.000,0	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ББ И П РЕДА УКУПНО:	141.833,0		19.531,0	4.071,0	47.920,0	7.034,4	96.681,0	8.559,0
Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31.000,0		3.100,0		24.800	14,0	31.000,0	108,0
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	19.100,0		11.400,0		19.000		19.000,0	
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут ПА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	684,0		300,0	7,0	684,0	269,6	684,0	1.304,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680	0,0		0,0					
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	0,0		0,0					
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680 и пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	0,0		0,0					
Израда пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Ђуприја	0,0		0,0					
ТК пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Ђуприја ТК пројекта рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) - Велика Плана	0,0		0,0					
Израда пројекта рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) – Велика Плана	0,0		0,0	101,0		101,0		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута ББ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	2.000,0		1.600,0		2.000,0	16,5	2.000,0	491,0

Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетинџе - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	2.000,0		1.600,0		2.000,0	839,2	2.000,0	907,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-Б реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамађа-Лепеница	918,0		734,0		918,0		918,0	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац	537,0		430,0		537,0	447,5	537,0	447,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије	0,0		0,0		0,0			
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина, ТК и Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац	109,0		109,0		109,0	91,2	109,0	91,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина	110,0		110,0		110,0	120,0	110,0	120,0
Пројекат за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	84.000,0						50.400,0	
Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	3.600,0						2.160,0	
ТК Пројекта за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	8.400,0							
ТК Пројекта за грађевинску дозволу Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	360,0							
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-Б реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамађа-Лепеница	120,0				120,0		120,0	765,0
Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	7.200,0				2.880,0		7.200,0	
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	13.500,0		1.350,0	743,0	5.400,0	743,0	9.450,0	
ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	1.300,0		130,0		520,0		910,0	
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	12.800,0		1.280,0		5.120,0		8.960,0	
ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	1.222,0		122,0		489,0		856,0	
ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	720,0						720,0	
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	200,0				200,0		200,0	

TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	200,0				200,0		200,0	
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	3.000,0						1.800,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	300,0						0,0	
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	2.160,0						1.296,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	216,0						0,0	
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	1.920,0						1.152,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	192,0							
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	2.400,0						1.440,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	240,0							
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	594,0						356,0	
TK допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	60,0							
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	594,0						356,0	
TK допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	60,0							
Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-Б реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1.680,0						1.008,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута I-Б реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	168,0							
Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-Б реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ђурковице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1.920,0						1.152,0	
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	192,0							
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1.000,0			100,0	400,0	113,6	700,0	114,0
TK техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100,0			10,0	40,0		70,0	

УКУПНО МОСТОВИ:	206.876,0		22.375,0	851,0	65.527,0	2.755,6	146.864,0	4.347,0
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IB реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	0,0							
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	0,0							
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	0,0							
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IB реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	0,0							
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	0,0							
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	0,0							
Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IB-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	4.104,0			2.736,0	2.462,0	2.736,0	4.104,0	3.076,0
Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислојин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	5.868,0				3.521,0	3.914,0	5.868,0	5.382,0
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	15.798,0		1.580,0		6.319,0		11.058,0	
ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1.500,0		150,0		600,0		1.050,0	
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	15.000,0		1.500,0		6.000,0		10.500,0	
ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1.500,0		150,0		600,0		1.050,0	
ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IB-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	420,0		0,0				420,0	
ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислојин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	594,0		0,0				594,0	
УКУПНО КЛИЗИШТА:	44.784,0		3.380,0	2.736,0	19.502,0	6.650,0	34.644,0	8.458,0
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима	0,0							
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бицикличке стазе на д.п. IB-15, Кикинда - Наково	480,0		200,0		480,0	395,0	480,0	395,0
Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	2.000,0		800,0		2.000,0		2.000,0	1.004,0
Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)	1.000,0		0,0		0,0		500,0	
Студија истраживања снежних наноса на државним путевима I реда	1.500,0		0,0		600,0		1.500,0	

Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавног-приватног партнерства	2.000,0		0,0		0,0		1.000,0	
Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	4.500,0		2.000,0		4.500,0		4.500,0	
УКУПНО СТУДИЈЕ:	11.480,0		3.000,0		7.580,0	395,0	9.980,0	1.399,0
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	4.762,0		4.762,0		4.762,0		4.762,0	
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	2.840,0		0,0		840,0		2.840,0	
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	0,0		0,0		0,0			
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	151,0		151,0		151,0	125,6	151,0	126,0
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	140,0		140,0		140,0		140,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	151,0		151,0		151,0	125,6	151,0	126,0
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	140,0		140,0		140,0		140,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	175,0		175,0		175,0	145,6	175,0	146,0
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	140,0		140,0		140,0		140,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	137,0		136,0		136,0		136,0	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	140,0		140,0		140,0		140,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	151,0		151,0		151,0	125,6	151,0	126,0
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	140,0		140,0		140,0		140,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	137,0		136,0		137,0	113,6	137,0	114,0
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	140,0		140,0		140,0		140,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	163,0		163,0		163,0	135,6	163,0	136,0
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	140,0		140,0		140,0		140,0	
Главни пројекти побољшања опасних места раскрсница, на државним путевима	25.000,0		0,0		5.000,0		15.000,0	
Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима	25.000,0		0,0		5.000,0		15.000,0	
Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	15.000,0		0,0		3.000,0		9.000,0	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000,0		0,0		3.000,0		9.000,0	
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	15.000,0		0,0		0,0		7.500,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.500,0		0,0		0,0		750,0	

Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.500,0		0,0		0,0		750,0	
Идејни пројекат управљачког центра за коридор X	10.000,0		0,0		2.000,0		6.000,0	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000,0		0,0		0,0		7.500,0	
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	10.000,0		0,0		0,0		5.000,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000,0		0,0		0,0		0,0	
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000,0		0,0		0,0		0,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крагујевац“	5.780,0		0,0		0,0		2.890,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Пожега“	1.701,0		0,0		0,0		850,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Срем“	4.410,0		0,0		0,0		2.205,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	2.500,0		0,0		0,0		1.250,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних деоница на државним путевима	2.500,0		0,0		0,0		1.250,0	
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у 2014. години	5.000,0		0,0		0,0		2.500,0	
Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	1.200,0		0,0		0,0		600,0	
Пројекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима	30.000,0		0,0		6.000,0		18.000,0	
УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	197.738,0		6.805,0		31.646,0	771,6	114.691,0	774,0
Пројекат прања стања животне средине у путном појасу на деоници: Бубањ Поток – Мали Пожаревац (L = 23,6km)	0,0		0,0					
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	0,0		0,0					
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3km)	0,0		0,0					
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0km)	0,0		0,0					
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7km	5.135,0		3.595,0	1.413,0	5.136,0		5.136,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8km	4.410,0		3.087,0	1.279,0	4.410,0		4.410,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8km	4.270,0		2.989,0	838,0	4.270,0		4.270,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мјоница) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6km	3.920,0		2.744,0	288,0	3.920,0		3.920,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4km	4.615,0		3.231,0		4.615,0		4.615,0	

Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1km	4.410,0		3.087,0		4.410,0		4.410,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62km	3.150,0		2.205,0		3.150,0		3.150,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	975,0		683,0		975,0		975,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4km	2.325,0		1.628,0		2.325,0		2.325,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раховац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врђник) - Рума 3 (Краљевићи), деоница Шабач 4 - Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Срем) - Кршеница - Врњачка	1.800,0		1.260,0		1.800,0		1.800,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5km	1.350,0		945,0		1.350,0		1.350,0	
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1.200,0		240,0		600,0		960,0	
Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	1.100,0		0,0		0,0		300,0	
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	2.100,0		0,0		0,0		2.100,0	
Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1.200,0		0,0		0,0		400,0	
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2.100,0		600,0		2.100,0		2.100,0	
Мониторинг параметара животне средине на деоници Мали Пожаревац - Велика Плана, према усвојеном плану	1.600,0		0,0		0,0		500,0	
Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2.900,0		0,0		0,0		1.000,0	
Провера ефективности конструкције за заштиту од буке, државни пут IA реда A2, деоница Чачак - Пожега, Овчар бања	600,0		0,0		0,0		600,0	
УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	49.160,0		26.294,0	3.818,0	39.061,0	0,0	44.321,0	0,0
УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	1.105.305,0		87.327,0	11.476,0	279.556,0	22.181,6	88.642,0	33.302,0
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Прешево	41.000,0		10.000,0		35.000,0	10.274,0	41.000,0	10.274,0
Коридор 10,Е-75 НС и Петља Прешево	65.000,0				25.000,0		55.000,0	351,0
Коридор 10,Е-80 Петље Матејевац и Малча	70.000,0				15.000,0		55.000,0	
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	300.000,0				75.000,0		200.000,0	457,0
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	25.000,0						15.000,0	
Лот 1.1,Е-75 Петља "Север"	19.300,0		19.300,0	10.848,0	19.300,0	11.305,0	19.300,0	10.848,0
Лот 1.1,Е-75 Преостали радови	285.000,0				90.000,0	16.979,0	185.000,0	
Сектор Б 5.1 мостови 13,14 и 15	15.000,0						15.000,0	632,0
Изградња НС на Е-75 Сиринг-Суботица	815.000,0			192,0	210.000,0	813,0	560.000,0	8.927,0
Изградња чеоне наплатне станице Врчин и базе за одржавање на Е-75,КО Врчин	500.000,0				200.000,0	6.472,0	500.000,0	25.242,0
Коридор 10,Е-75 Српска кућа-Левосоје	1.300.000,0		250.000,0	169.057,0	600.000,0	466.287,0	1.000.000,0	863.775,0
Коридор 10, Е-75 Петља "Бујановац 1"	400.000,0						200.000,0	

Држ. пут IB број 100 надвожњак	69.000,0			30.000,0		69.000,0	
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Граница Македоније	10.500,0					0,0	
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Граница Македоније	2.500,0					0,0	
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Прешево- надзор	3.100,0	1.500,0	375,0	3.100,0	1.786,0	3.100,0	1.786,0
Коридор10,Е-75 НСи Петља Прешево	3.600,0			1.100,0		2.700,0	
Коридор 10,Е-80 Петље Матвејевац и Малча	3.600,0			800,0		2.600,0	
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад - надзор	15.000,0			5.500,0		11.000,0	
Лот 1.1,Е-75 Петља "Север"	1.200,0	1.200,0	788,0	1.200,0	788,0	1.200,0	788,0
Лот 1.1,Е-75 Преостали радови -надзор	16.000,0			6.000,0		12.000,0	
Лот 2.2 Е-75 Београд-Нови Сад-израда пројекта изв.ста.	6.500,0			2.500,0		5.500,0	
Држ. пут IB број 100 надвожњак	3.000,0					1.500,0	
Лот Б 5.3 Изградња петље "Орловача"и"Петлово брдо" надзор	4.700,0	500,0		2.500,0	1.548,0	4.700,0	1.548,0
Лот 5 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 пролаз кроз Београд	1.900,0			1.900,0		1.900,0	
Лот 6 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 Траншпед-Врчин	2.200,0	600,0		2.200,0	315,0	2.200,0	315,0
Лот 8 Појек и изградња раскр. "Нова Пазова"	24.000,0			8.000,0		16.000,0	305,0
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1,2,3 и 4 обилазнице око Београда	400,0	400,0		400,0		400,0	
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1,2 и 3	9.000,0	9.000,0		9.000,0		9.000,0	6.776,0
Техничка контрола изведеног стања пројекта I фазе сектора 1,2 и 3 обилазнице око Београда	300,0			300,0		300,0	
(РРСП) Израда гл.пр.појач.одрж.ИБ 20,Каћ-Зрењанин	1.000,0			1.000,0	968,0	1.000,0	968,0
(РРСП) Израда гл.пр.појач.одрж. I А -4, Ужице 3-Кратовска стена	1.900,0			1.900,0	1.940,0	1.900,0	2.570,0
(РРСП) Техничка контрола 2 пројекта појач.одрж.	1.000,0	1.000,0		1.000,0		1.000,0	
Измене и допуне гл.прој.изградња петље Петлово брдо и Орловача	7.000,0	3.000,0		7.000,0		7.000,0	
Техничка контрола измене и допуне гл.прој.изградња петље Петлово брдо и Орловача	1.000,0			1.000,0		1.000,0	
Услови и сагласности надлежних државних и других институција	30.800,0	7.000,0	4.590,0	17.000,0	4.590,0	24.000,0	1.027,0
Техники прегледи и техничка исправност објекта	42.700,0	6.300,0	1.922,0	17.900,0	1.922,0	32.300,0	95,0
Вршење надзора на радовима рехаб.рекон.и изградње	10.000,0	2.000,0	1.177,0	4.000,0	1.177,0	7.000,0	97,0
Обезбеђење измене и допуне пројектне докумен.	10.000,0	2.000,0	1.980,0	4.000,0	1.980,0	7.000,0	34,0
Обезбеђење и одржавање радног окружења,система и ресурса	6.000,0	1.000,0	950,0	2.000,0	950,0	4.000,0	112,0
Пројекат појачано одржавање IB број 23, Ужице 3-Кратовска стена	145.000,0			0,0		55.600,0	
Е-75 Београд-Нови Сад,рехабилитација коловоза	129.200,0			26.000,0		94.000,0	
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и држ. пута I Б-26	14.400,0			7.200,0		14.400,0	
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	20.000,0	5.000,0		10.000,0		15.000,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број39,Власотинце-своје	7.500,0			3.000,0		6.000,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број21,Ириг 2-Рума	7.200,0			2.900,0	1.538,0	5.800,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број25 Топола 2-Крагујевац 5	11.200,0			4.500,0		9.000,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број21,Пожега-Ивањица	13.300,0			5.300,0		10.600,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број35 Кладово-Брза Паланка	11.700,0			4.700,0		9.400,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 23/28Кнежевци-Бела Земља-Ужице 3	7.900,0			3.100,0		6.200,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 29 Пријеполје-Сјеница	7.000,0			2.800,0	1.631,0	5.600,0	377,0
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-3 Батровци -Кузмин	9.900,0			4.000,0		8.000,0	
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б број 35,Зајечар5-Књажевац I	8.300,0			3.300,0	2.604,0	6.600,0	2.604,0


Техничка контрола главних пројеката пој. одж. из прве године пројеката	7.800,0				3.100,0		6.200,0	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из прве године пројеката	2.000,0				800,0		1.600,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 29 Штаван-Сушица	2.200,0				900,0		1.800,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 35 Меровина-- 2-Прокупље и Белољин-Рударе	10.300,0				4.100,0		8.200,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 21 Ваљево 5-Каона и Каона-Косјерић I	8.300,0				3.300,0		6.600,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. 160, Свилајнац 3-Медвеђа	5.900,0				2.400,0		4.800,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 15, Врбас 2-Бачко добро поље-Србобран	3.400,0				1.400,0		2.800,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 27, Марковац 1-Свилајнац I	2.300,0				900,0		1.800,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I А 3, Панчево I-Граница АПВ	2.700,0				1.100,0		2.200,0	
(ЕБРД)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б број 14, Граница АПВ(Смедеревска ада)-Раља и Раља 6-Пожаревац 4	12.200,0				4.900,0		9.800,0	
(ЕБРД)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б број 15, Кула I-Врбас I	3.900,0				1.600,0		3.200,0	
Техничка контрола главних пројеката пој. одж. из друге године пројеката	5.100,0				2.000,0		4.000,0	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из друге године пројеката	1.200,0				500,0		1.000,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 27 Лесковац 5-Номаница	1.000,0						400,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 29, Сушица-Дојевице	3.500,0						1.400,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 21, Косјерић I-Пожега	3.600,0						1.400,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 22, Рашка 2-Нови Пазар 3	2.300,0						900,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 39, Свође-Бабушица	3.700,0						1.500,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 21 Ивањица-Сјеница I	3.300,0						1.300,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. 160, Ђуприја 4- Деспотовац I	3.200,0						1.300,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 33, Неготин 4-Граница РС/БГ.	1.700,0						700,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл. прој. појач. одрж. I Б-број 13, Зрењанин 8-Ечка	1.500,0						600,0	
(ЕБРД)Израда гл. прој. појач. одрж. I А-број 1 Ражањ I-Параћин I	3.300,0						1.300,0	
(ЕБРД)Израда гл. прој. појач. одрж. I А-број 1 Алексинац I-1 Ражањ	3.100,0						1.200,0	
(ЕБРД)Израда гл. прој. појач. одрж. I А-број 3, Рума I-Пећинци I	1.700,0						700,0	
(ЕБРД)Израда гл. прој. појач. одрж. I А-број 3, Рума I-Сремска Митровица	1.800,0						700,0	
(ЕБРД)Израда гл. прој. појач. одрж. I А-број 1, Ниш I-Ниш 3	2.300,0						900,0	
Техничка контрола главних пројеката пој. одж. из треће године пројеката	3.500,0						1.400,0	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из треће године пројеката	800,0						300,0	
Лот А-1, Пројектовање и изградња око БГД Сектор А 1, Петља Батајница	5.600,0	5.600,0			5.600,0		5.600,0	
Лот Б1, Б2, Б3.1 Изградња од петље Добановци до моста 8 преко реке Саве	388.000,0	230.000,0	48.359,0		388.000,0	89.358,0	388.000,0	121.660,0
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово Брдо и Орловача	390.000,0				56.400,0		226.800,0	
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост преко Саве код Остружнице	2.092.700,0	544.200,0	113.225,0		1.043.900,0	262.674,0	1.554.300,0	378.536,0
Надзор на изградњи моста број 8 преко Саве	48.000,0	12.000,0	2.076,0		24.000,0		36.000,0	
ЛОТ 8 Појек и изградња раскрс. "Нова Пазова"	250.000,0				75.000,0		200.000,0	
ЛОТ 4, Рехабилитација Е-75 Мали Пожаревац-Раља	10.000,0	10.000,0	1.508,0		10.000,0	5.827,0	10.000,0	5.827,0
ЛОТ 5, Радови на изградњи зидова буке у оквиру ЛОТА2 Пролаз кроз Београд	160.000,0				50.000,0		125.000,0	

ЛОТ 6 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 Траншпед-Врчии	157.800,0		57.800,0		157.800,0	21.848,0	157.800,0	21.848,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Аранђеловац 4-Крпевац	50.000,0		50.000,0	57.966,0	50.000,0	70.158,0	50.000,0	70.158,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лазаревац 4-Аранђеловац 4	400.000,0		150.000,0	48.681,0	300.000,0	94.312,0	400.000,0	359.780,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лозница- Ваљево, део Завлака 2-Причевихи	800.000,0		250.000,0	62.631,0	600.000,0	118.355,0	800.000,0	409.309,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лозница 5- Ваљево, део Завлака 2- Крст	600.000,0		250.000,0	37.050,0	500.000,0	130.293,0	600.000,0	281.212,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 26 Бања Ковиљача-Мали Зворник, I Б 28 , Мали Зворник-Љубовија	1.200.000,0		300.000,0	64.020,0	800.000,0	64.020,0	1.200.000,0	186.645,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на , I Б 28 , Мали Зворник-Грачаница	1.134.000,0		350.000,0	93.259,0	850.000,0	777.079,0	1.134.000,0	995.148,0
Консултанска услуга техничке контроле гл.прој. И надзора над извођењем радова у оквиру РРСП	140.000,0		40.000,0	38.081,0	100.000,0	160.495,0	140.000,0	127.950,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на II А број 152 Топола 1-Бућин Гроб	1.110.000,0		200.000,0	21.317,0	600.000,0	64.273,0	1.025.000,0	233.264,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 31 Рашка 2-Граница Аапким (Јаринје)	430.000,0		100.000,0	55.279,0	350.000,0	284.876,0	430.000,0	390.947,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на II А број 170, Рогачица - Бајина Башта I	555.000,0		75.000,0		400.000,0	55.882,0	555.000,0	120.878,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 22,Мрчајевци - Краљево I	755.000,0		150.000,0		450.000,0	136.696,0	755.000,0	318.235,0
Појачано одржавање IБ број 23, Ужице 3-Кратовска стена	223.600,0		0,0	2.064,0	0,0	2.064,0	89.400,0	
Аутопут Е-75 (М-22) Београд Нови Сад, рехабилитација коловоза	193.800,0				39.000,0		141.000,0	
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и држ. пута I Б-26	21.600,0			3.674,0	10.800,0	3.674,0	21.600,0	
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове	15.000,0			3.461,0	5.000,0	3.461,0	10.000,0	
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за ЕБРД радове	6.000,0				2.000,0		4.000,0	
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	10.800,0						5.400,0	
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	6.000,0						0,0	
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	30.000,0		7.500,0		15.000,0		22.500,0	47.322,0
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	42.000,0				42.000,0		42.000,0	
Утврђивање стања државне путне мреже	57.600,0						28.800,0	
Финансијска ревизија пројекта	1.200,0				1.200,0		1.200,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 39, деоница: Власотинце – Свође, L=12,510 км	11.300,0				4.500,0	46,0	9.000,0	4.891,0
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), L=15,245 км	10.800,0				4.300,0	1.576,0	8.600,0	1.597,0
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, L=29,500 км	16.800,0				6.700,0		13.400,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, L=40,340 км	20.000,0				8.000,0		16.000,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, L=23,565 км	17.500,0				7.000,0		14.000,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 23/28, деоница Кнежевихи - Бела Земља - Ужице 3, L=15,171 км	11.800,0				4.700,0		9.400,0	

25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Меларе) Л=11,300 км	10.500,0			4.200,0	2.925,0	8.400,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	14.800,0			5.900,0		11.800,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	12.400,0			5.000,0		10.000,0	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	11.700,0			4.700,0		9.400,0	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3.000,0			1.200,0		2.400,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ - Сушица, Л=26,700 км	3.400,0			1.300,0		2.600,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км	15.400,0			6.200,0		12.400,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км	12.400,0			5.000,0		10.000,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) - Медвеђа, Л=14,729 км	8.800,0			3.500,0		7.000,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	5.100,0			2.000,0		4.000,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусиљево), Л=6,530 км	3.400,0			1.400,0		2.800,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км	4.000,0			1.600,0		3.200,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км	18.200,0			7.300,0		14.600,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км	5.800,0			2.300,0		4.600,0	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	7.700,0			3.100,0		6.200,0	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1.700,0			700,0		1.400,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимилковци) - Номаница, Л=5,480 км	1.600,0					600,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевци, Л=26,700 км	5.300,0					2.100,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км	5.400,0					2.200,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км	3.500,0					1.400,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Свође - Бабушница, Л=21,358 км	5.600,0					2.200,0	

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км	4.900,0							2.000,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км	4.700,0							1.900,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км	2.500,0							1.000,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8,529 км	2.200,0							900,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км	4.900,0							2.000,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Алексинац 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км	4.600,0							1.800,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км	2.500,0							1.000,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км	2.700,0							1.100,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Ниш 1 (Групале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Групале), Л=8,998	3.500,0							1.400,0	
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	5.200,0							2.100,0	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	1.200,0							500,0	
ОБУКА /ТРЕНИНГ	10.000,0					5.000,0		5.000,0	
Појачано одржавање І Б број 20 „Каћ-Зрењањин	290.000,0							125.000,0	
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:	16.482.700,0			3.101.900,0	844.530,0	8.525.700,0	2.885.759,0	13.884.600,0	5.015.115,0

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ
на дан 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153.545	153.545	0
232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153.545	153.545	0
04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.196.245	463.395	1.732.850
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	131.037	128.047	2.990
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.065.208	335.348	1.729.860
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.402.185	1.175.512	226.673
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	329.344	319.415	9.929
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	690.954	547.113	143.841
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	78.428	5.866	72.562
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	303.459	303.118	341

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-21714/16-26
Датум 31-10-2016
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Београд

Октобар 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 17. марта 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. марта 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.32/16).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2016. годину.

Одржавање је за 2016. годину планирано у износу од 16.520,7 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 1.396,0 милиона динара. Разлог мање реализације је мања уплата из буџета од стране Министарства финансија за 236,2 милиона динара (план за овај период износи 985,5 милиона динара, а уплаћено је 749,3 милиона динара), као и због мањег остварења путарине (посебна накнада за коришћење аутопута) од планираног износа.

У оквиру позиције Пословни приходи бележе се већи приходи од планираних на позицији Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007), који се односе на приходе од продаје ТАГ-ова, што говори о већем броју корисника електронске наплате путарине (ЕНП).

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 2.032,5 милиона динара, пре свега због повећања на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026), настало због одржавања државних путева I и II реда у зимском периоду и санирања путева погођених елементарним непогодама.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за месец септембар исплаћена у октобру.

Нематеријални трошкови (АОП 1029), више је реализовано од планираног за 292,8 милиона динара, пре свега због повећања на позицији Трошкови адвокатских услуга, насталих због ангажовања вештака у арбитражном поступку пред Међународним судом за арбитражу у поступку против Alpine bau GmbH и DSD Bruckenbau GmbH).

Трошкови амортизације (АОП 1027) планирани су у целости у четвртном кварталу 2016. године, што ће свакако утицати на резултат квартала и укупан резултат.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 17.878,7 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 16.429,3 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 1.449,4 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 17 милиона динара, и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.358,1 милиона динара, и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046).

Негативне курсне разлике (АОП 1047) представљају разлику која настаје приликом прерачуна ефикасности са средњег на куповни курс, средстава прикупљених од путарине.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 150,7 милиона динара, који је настао због већих улагања у одржавање, мање уплате Министарства финансија (за експропријацију) и мањег остварења прихода од путарине.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања уочена су одступања у односу на планирани ниво код Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018), због већег износа исплаћених аванса од планираног, а који нису у целости оправдани. Аванси се пре свега односе на измештање наплатне станице Бубањ Поток, односно изградњу нове наплатне станице Врчин на државном путу 1А реда бр.1, као и изградњу Обилазнице око Београда, Лот Б5.3 Петлово Брдо / Орловача – Остружница / Сектор 3. Део аванса дат је за РРСП пројекат.

Код позиције Роба (АОП 048) дошло је до повећаног броја корисника електронске наплате путарине, што је довело до веће набавке уређаја за ЕНП (ТАГ-ова) 64.000 ТАГ-ова у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године.

Одступања код Потраживања по основу продаје (АОП 051) односе се на потраживања за извршене услуге ЕПС Дистрибуција Нови Сад.

Одступање на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) настало је из разлога што је износ Готовине на почетку обрачунског периода у плану за 2016. преузет из процењене реализације за 2015. годину, док се реализација у периоду 01.01 – 30.09.2016. даје на основу стварног салда готовине на крају 2015. године (веза са Обрасцем 1Б. Извештај о токовима готовине).

Одступања на позицији Дугорочна резервисања (АОП 0425), највећим делом се односе на Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430).

Одступања на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451), односно Добављачи у земљи (АОП 0456) произлази из увећаних трошкова одржавања.

Позиција Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) односи се на камате дугорочних кредита које ће се укалкулисати на дан 31.12.2016. године, а које треба да доспеју у првом кварталу 2017. године (група конта 46). Група конта 45 односи се на зараде које ће се укалкулисати на дан 31.12.2016. године (зараде за децембар 2016, исплата у јануару 2017. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво последица су мањег прилива средстава (Министарства финансија – за експропријацију, РРСП зајма, путарине), што је довело до мањег Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001). Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) је у оквирима плана (индекс реализације 101).

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања.

Прилив готовине из активности финансирања (АОП 3025) мањи је од планираног јер није било повлачења из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134). Прилив од 978,6 милиона динара односи се на траншу од 8 милиона ЕУР која је повучена 19.05.2016. године из Зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748).

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) је на нивоу плана.

У Обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине, разлика на позицији Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) у плану и реализацији настала је из разлога што је план за 2016. годину рађен на основу процењене реализације за 2015. годину, док се реализација у периоду 01.01 – 30.09.2016. даје на основу стварног салда готовине на крају 2015. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

20. Дневнице на службеном путу

22. Отпремнине за одлазак у пензију

24. Јубиларне награде

27. Помоћ радницима и породици радника

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.20. Дневнице на службеном путу је изнад планских зацртаних средстава за период од 01.01.-30.09.2016., јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава, из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога и у овом периоду повећан број судских поступака у вези експропријација на коридорима и повећан број рада на надзору.
- За позицију под ред.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију, износ је већи, али је у целини у оквирима планираног броја одласка у пензију, обзиром на структуру и изненадност из разних објективних разлога одласка запослених у пензију. (изненадни одласци у инвалидску пензију).
- За позицију под ред.бр.24. Јубиларне награде, износ је такође нешто већи, али је гледано у целини у оквирима планираног броја запослених којима су исплаћене јубиларне награде.
- За позицију под ред.бр.27. Помоћ радницима и породици радника, износ је повећан у односу на процењена средства за период од 01.01.-30.09.2016, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (повећан број смртних случајева, помоћ у лечењу итд).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2015.** године било је запослено **1.437** радника, од којих 1.212 на неодређено време и 225 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 42 лица.

На крају трећег квартала (на дан **30.09.2016.** године) било је запослено **1.505** радника, од којих 1.232 на неодређено време и 273 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2015. године, 68 радника је више, и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 20 (од тога, 8 радника је примљено на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (51 број 112-3410/2016 од 11. априла 2016. године, 51 број 112-4351/2016 од 5. маја 2016. и 51 број 112-6105/2016 од 30. јуна 2016. године), 33 радника је прешло са одређеног на неодређено време, док је један радник враћен на посао по судској пресуди; док се одлив кадрова бележи код 22 радника, и то: 8 радника су отишла у пензију, 10 су добила отказ због повреде радне обавезе, 3 због смртног случаја, док је један радник добио отказ по судској пресуди).
- Број радника на одређено време већи је 48 (од тога, 6 радника су примљена као замена, 2 због повећаног обима посла, а 87 радника је примљено на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (51 број 112-6730/2016 од 22. јула 2016. године и 51 број 112-7589/2016-1 од 26. августа 2016. године); док се одлив кадрова бележи код 47 радника, и то: 33 радника је прешло са одређеног на неодређено време, док је 14 радника напустила Предузеће на лични захтев)

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 17 лица, 25 мање него на дан 31.12.2015. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године није било промене цена производа и услуга у надлежности ЈП „Путеви Србије“, осим накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Напомињемо да износи накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије, у дужем периоду нису мењане, док се на другој страни бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Последње усклађивање висине накнада извршено је:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Накнада за ванредни превоз | маја 2003. године |
| - Путарина | фебруара 2008. године |
| - Накнаде за употребу државног пута | марта 2009. године |

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, на седници одржаној 19. јануара 2016. године донео је Одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Висина накнаде добија се множењем основице и коефицијента.

Даном ступања на снагу одлуке којом се утврђује висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству престала је да важи Одлука о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у Савезној Републици Југославији („Сл.лист СФРЈ“ бр. 25/81, 27/81- исправка, 21/83, 75/91 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 36/92, 4/98 и 7/98 – исправка), којом је накнада била утврђена у SAD доларима, и то:

- за теретно моторно возило, теретну приколицу и полуприколицу, без обзира на укупну тежину, по сваком бруто-тонском километру 0,0030 SAD долара
- за аутобус и аутобуску приколицу, не рачунајући приколицу за превоз пртљага, по сваком возило-километру, и то:
 - за возило до 30 седишта 0,0320 SAD долара
 - за возило преко 30 седишта 0,0410 SAD долара

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину Субвенције су планиране у износу од 7.473,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.314,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у Програму пословања, у складу са Закључком Владе РС 05 број: 401-871/2016 од 30.01.2016. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину.

У I кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.567,75 милиона динара, што представља 100% планираног износа за I квартал (1.568,25 милиона динара). Мање је пренето 500.000 динара (тачан % реализације износи 99,97%). У односу на годишњи план уплате субвенција, у првом кварталу 2016. године реализовано је 21%.

Није било уплата Осталих прихода из буџета (план за први квартал 2016. године износи 328,5 милиона динара).

У II кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.968,75 милиона динара, што представља 100% планираног износа за II квартал (1.968,25 милиона динара). Више је пренето 500.000 динара (тачан % реализације износи 100,03%). У односу на годишњи план, % реализације у II кварталу је 26%.
- **Остали приходи из буџета:** 424,2 милиона динара, што представља 129% планираног износа за II квартал (328,5 милиона динара), односно 32% годишњег плана.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2016. године (I и II квартал 2016.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 3.536,5 милиона динара, колико је и планирано. Мања уплата у I кварталу надокнађена је у другом. У односу на годишњи план (7.473,0 милиона динара) % реализације у прва два квартала је 47%.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 424,2 милиона динара, што у односу на планираних 657,0 милиона динара представља 65%, а у односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара) свега 32%.

У III кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.268,25 милиона динара, колико је и планирано (% реализације износи 100%). У односу на годишњи план, % реализације у III кварталу је 30%.
- **Остали приходи из буџета:** 325,2 милиона динара, што представља 99% планираног износа за III квартал (328,5 милиона динара), односно 25% годишњег плана.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2016. године (прва три квартала 2016.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 5.804,75 милиона динара, колико је и планирано (% реализације 100%). У односу на годишњи план (7.473,0 милиона динара), % реализације је 78%.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 749,34 милиона динара, што у односу на планираних 985,5 милиона динара представља 76% (мање је пренето из буџета 236,16 милиона динара). У односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара), % реализације је свега 57%.

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2016. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2016.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	522.750.000					
Фебруар	522.750.000		1.045.000.000		200%	
Март	522.750.000		522.750.000		100%	
I квартал	1.568.250.000	328.500.000	1.567.750.000		99,97%	
Април	522.750.000		523.250.000	274.110.613	100%	
Мај	722.750.000		722.750.000	150.051.825	100%	
Јун	722.750.000		722.750.000		100%	
II квартал	1.968.250.000	328.500.000	1.968.750.000	424.162.438	100,03%	129%
Свега Јануар - Јун:	3.536.500.000	657.000.000	3.536.500.000	424.162.438	100%	65%
Јули	722.750.000		722.750.000	167.168.599	100%	
Август	722.750.000		722.750.000		100%	
Септембар	822.750.000		822.750.000	158.010.930	100%	
III квартал	2.268.250.000	328.500.000	2.268.250.000	325.179.529	100%	99%
Свега Јануар - Септембар 2016:	5.804.750.000	985.500.000	5.804.750.000	749.341.967	100%	76%
Октобар	622.750.000					
Новембар	522.750.000					
Децембар	522.750.000					
IV квартал	1.668.250.000	328.500.000				
Свега Јули - Децембар:	3.936.500.000	657.000.000				
УКУПНО 2016. година:	7.473.000.000	1.314.000.000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Средства за Хуманитарне активности планирана су у износу од 1 милион динара, и то у трећем кварталу 2016. године (Летњи камп за децу запослених радника ЈП „Путеви Србије“). У јулу 2016. године организован је Дечији камп 2016, за боравак деце запослених радника ЈП „Путеви Србије“ у Специјалној болници за рехабилитацију „Бањица“ у Сокобањи, у периоду од 15. до 24. јула 2016. године (у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“).

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 3,0 милиона динара, од чега у прва три квартала (период од 01.01. до 30.09.2016. године) у износу од 2,25 милиона динара. Реализација у овом периоду износи свега 809.399 динара (36% планираног износа за овај период).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 998 радника на 42 наплатне станице (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска

контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда (Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) је планирана на годишњем нивоу од 27,1 милиона динара, од чега за трошкове оглашавања 20,0 милиона динара. Трошкови оглашавања подразумевају трошкове рекламирања електронске наплате путарине, са циљем да се повећа број корисника исте, у циљу повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

План за прва три квартала 2016. године (период од 01.01. до 30.09.2016. године) износи 20,3 милиона динара. У истом периоду реализовано је 17.322.231 динара, или 85% плана за овај период.

Рекламирање електронске наплате путарине (ЕНП) довело је до повећаног броја возила која користе ТАГ уређај, а тиме и повећања прихода од електронске наплате путарине. Ако се посматра месец септембар, реализовани приход од ЕНП-наплате у септембру 2016. у односу на исти месец претходне године већи је за 28,87%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у септембру 2016. године износи 34,35%

Ако се посматра цео период јануар – септембар 2016. године у односу на исти период претходне године, реализовани приход од ЕНП-наплате већи је за 26,46%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у овом периоду 2016.године износи 31,47%, а у истом периоду претходне године 24,75%.

Број ЕНП трансакција у периоду јануар – септембар 2016. у односу на исти период претходне године већи је за 57,89%

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања за прва три квартала 2016. године (период јануар – септембар 2016.) у Обрасцу 10. може се уочити да је код појединих деоница извршена експропријација у износу који је планиран на годишњем нивоу (Е-763 Лајковац – Љиг, Е-75 Обилазница око Београда, Батајница – Добановци и Сектор 5, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац и Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан), док су неке деонице знатно испод планираних, као што су: Е-763 Сурчин – Обреновац, Рехабилитација државних путева и Санација клизишта на државним путевима. Код деонице Е-75 Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5) реализована експропријација у извештајном периоду већа је од годишњег плана.

Код студија и пројектовања уочава се реализација 38% у односу на план за овај период, и то: код заштите животне средине нема реализације (план за овај период износи 44,3 милиона динара), код студија везаних за безбедност саобраћаја реализација 0,7%, код мостова 3%, осталих студија 14%, аутопутева (државних путева IА реда) реализација

износи 4%, док је код државних путева Iб и II реда реализација 9%. Највећа реализација је код студија и пројеката клизишта, 1/4 планираног износа за овај период (24,4%).

Већа реализација очекује се у последњем кварталу.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације видљива је реализација на Коридору 10, Е-75 Српска Кућа – Левосоје, као и код Обилазнице око Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост преко Саве код Остружнице и изградње од петље Добановци до моста 8 преко Саве (Лот Б1, Б2 и Б3.1), где радови прате планирану динамику извођења.

Код радова из средстава РРСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), деоница Аранђеловац – Крћевац више је реализовано од планираног, док је на осталим деоницама спорија динамика извршења.

Код радова у оквиру Основног програма РРСП зајма реализација је знатно испод плана за овај период.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара.

Планирани износ субвенција за 2016. годину износи 7,5 милијарди динара, што је за 11 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.



ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број: 953-3001/16 од 11.02.2016. године
ЧЛАН

Веселин Осмајлић, дипл. ек.