



III  
JAVNO PREDUZETE PUTEVI SRBIJE  
Број 953-15704/24-23  
31-07-2024  
Датум  
Београд

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о степену реализације Програма пословања**  
**за други квартал 2024. године**

Београд

Јул 2024. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23 и 120/23 – усклађени дин.изн.

## 1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1.      Биланс успеха
- 2) Образац 1А.    Биланс стања
- 3) Образац 1Б.    Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2.      Трошкови запослених
- 5) Образац 3.      Динамика запослених
- 6) Образац 4.      Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5.      Приходи из буџета
- 8) Образац 6.      Средства за посебне намене
- 9) Образац 7.      Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8.     Кредитна задуженост
- 11) Образац 9.     Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10.    Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11.    Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.



Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада РС дала сагласност 11. јула 2024.године („Сл.гласник РС“ бр. 59/24).**

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2024. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2024. године), у складу са наведеним Правилником.



III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Тргов. бр. 953-15704/24-24  
31-07-2024  
Датум  
Број


## 2. ОБРАСЦИ


**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

ЈАНКО СТОЈАНОВИЋ ПУТЕВИН СРБИЈЕ  
90-1704/24-23  
31-07-2024

Група рачуна, радун	П О З И Ц И Ј А	ЛОИ	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године		Промена реализације 01.01-30.06.2024. / План 01.01-30.06.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	63,720,364	63,751,142	31,176,519	26,585,178	85%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002		218,000	99,261	104,503	95%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	218,440				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	218,440	218,000	99,261	104,503	95%
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ ЗАНИМАЊА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	63,501,924		31,077,258	26,480,675	85%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	68,900,473	57,443,490	27,886,072	29,789,434	107%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	219,090	217,974	99,249	104,754	106%
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	991,993	1,139,808	590,000	549,396	93%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	3,424,802	3,784,087	1,837,073	1,505,482	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,695,669	2,895,788	1,430,035	1,157,676	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	408,408	444,772	216,650	175,390	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	320,725	403,527	190,388	172,416	91%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	14,895,714	16,000,000			
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	46,776,641	33,751,621	24,509,750	26,516,495	108%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	369,971				
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	2,222,263	2,550,000	850,000	1,113,307	131%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		6,307,651	3,290,447		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	5,180,109			3,204,256	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	169,840	15,455	8,989	12,733	142%
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,603	15,000	8,606	12,353	144%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	154,011	285	265	265	100%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	226	190	118	115	97%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1,017,855	1,663,669	131,056	124,649	95%
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	992,115	829,952	125,056	117,033	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25,722	823,897	6,000	7,606	127%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	20	0	10	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	848,015	1,658,214	122,067	111,916	92%

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година		План 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-30.06.2024. године		Процент реализације 01.01-30.06.2024. / План 01.01-30.06.2024.
			4	5	6	7	8		
								3	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,991	15,000	6,776	10,736	158%		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	98,148	5,000		1,673			
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	324,802	230,000	82,000	66,987	82%		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	937,212	1,401,500	859,824	833,472	97%		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64,227,997	64,011,597	31,274,284	26,675,634	85%		
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70,953,688	60,603,659	28,876,952	30,749,228	106%		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3,507,937					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,725,691			4,073,594			
69-59	Д. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	135,437	135,000	41,000	47,158			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3,372,937	2,356,332	4,120,752			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,861,128						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 ут. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	42,183						
	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3,372,937	2,356,332				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6,818,943						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	І. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умњена (развиљена) зарада по акцији	1062							

Овлашћено лице: 

М.П. 

\* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станке на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	557,314,280	569,901,271	570,309,080	562,202,927	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	169,446	190,214	180,214	213,924	119%
010	1. Улагња у јавно	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	169,232	190,000	180,000	213,710	119%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина улагања у земљиште и нематеријална имовина у прилици	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	557,144,834	569,711,057	570,128,866	581,989,003	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	512,176,784	514,135,983	529,935,983	529,945,279	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,766,061	2,000,000	2,000,000	2,044,252	102%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у закуп и некретности, постројења и опрема у прилици	0013	41,960,541	52,575,074	37,092,883	28,963,686	78%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,241,448	1,000,000	1,100,000	1,015,786	92%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРЕЖИВАЊА	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Улагња у капиталу правних лица (осим улагања у капиталу која се вршавају методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Улагња у капиталу која се вршавају методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарукови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарукови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (заруци од вредности које се вршавају по мертоваловој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остали дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ПАТРИШЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		5,580	5,580	5,580	100%

III  
953-15703/24-3  
31-07-2024




Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>0030</b>	<b>2,578,668</b>	<b>2,254,134</b>	<b>2,059,134</b>	<b>3,080,870</b>	<b>150%</b>
Класа I, осни групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
10	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	965,963	745,000	732,000	853,392	117%
11 и 12	1. Материјал, резервна делова, одаг и ситни инвентар	0032	4,123	6,000	6,000	4,933	82%
13	2. Неодвијетна производања и готови производи	0033					
150, 152 и 154	3. Робе	0034	69,779	59,000	56,000	98,379	176%
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	892,061	680,000	670,000	750,080	112%
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0037</b>					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	66,296	59,000	62,000	68,883	111%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66,296	59,000	62,000	68,883	111%
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
201 и 203	3. Потраживања од матичног, званичних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
206	4. Потраживања од матичног, званичних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0044</b>	<b>1,172,017</b>	<b>900,000</b>	<b>780,000</b>	<b>1,518,418</b>	<b>195%</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	(0045 + 0046 + 0047)						
223	1. Остала потраживања	0045	1,172,017	900,000	780,000	1,518,418	195%
224	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак из иностранства	0046					
23	3. Потраживања по основу претплатених осталих пореза и додатка	0047					
230	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0048</b>					
231	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
232, 234 (део)	1. Крајкорочни кредити и пласмани - матично и званична правна лица	0049					
233, 234 (део)	2. Крајкорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
235	3. Крајкорочни кредити, зарјови и пласмани у земљи	0051					
236 (део)	4. Крајкорочни кредити, зарјови и пласмани у иностранству	0052					
237	5. Хартије од вредности (не се вредноује по амортизовану) вредности	0053					
238 и 239	6. Финансијска средства која се вредноују по фер вредности кроз Баланс успеха	0054					
24	7. Отуђене сопствене акције и отуђена сопствени удела	0055					
28	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
88	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>319,658</b>	<b>550,000</b>	<b>485,000</b>	<b>640,043</b>	<b>132%</b>
	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>52,734</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>559,892,948</b>	<b>572,160,885</b>	<b>572,373,794</b>	<b>565,289,377</b>	<b>99%</b>
	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>0060</b>					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ	0401	383,541,938	386,913,745	385,897,140	378,113,600	98%
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,097	100%
31	II. УЛИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	369,092,370	369,091,241	369,091,241	367,784,785	100%
330 и потражини склад рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	780,609	780,609	780,609	780,609	100%
дугорони склад рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48,211	3,421,148	2,404,543	48,211	2%
340	1. Нерасподељени добитак ранијих година	0409	48,211	48,211	48,211	48,211	100%
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0410		3,372,937	2,356,332		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	96,197,350	96,197,350	96,197,350	100,318,102	104%
351	1. Губитак ранијих година	0413	89,378,407	96,197,350	96,197,350	96,197,350	100%
	2. Губитак текуће године	0414	6,818,943			4,120,752	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,045,895	18,379,441	22,240,050	22,478,729	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	392,097	39,845	33,506	380,706	1136%
404	1. Резервисања за пензије и друге социјалне запослених	0417	38,338	35,000	28,661	27,147	95%
406	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 406 и 404	3. Остали дугорочна резервисања	0419	353,559	4,845	4,845	353,559	7297%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,653,798	18,339,596	22,206,544	22,098,023	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матерњим, званичним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матерњим, званичним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, заложи и обавезе по основу листаша у земљи	0424	117,558	20,000	431,808	315,638	73%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, заложи и обавезе по основу листаша у иностранству	0425	20,627,792	18,312,096	21,767,736	21,772,832	100%
413	6. Обавезе по саглашавању картицама од кредитних институција	0426		7,500	7,000	9,563	136%
419 (део), осим 498 и 495 (део)	7. Остале дугорочне обавезе	0427	8,148				
498 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0428					
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0429	1,831,050	1,936,630	1,936,630	1,936,630	100%
		0430	47,705,804	57,454,074	52,071,913	49,848,051	96%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,668,261	107,477,095	110,228,061	112,912,367	102%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	96,077,909	98,616,695	94,511,158	94,392,320	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и задужења од лица која нису домаче банке	0436	92,843,445	96,256,238	94,511,158	94,392,320	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	733,003	2,360,457			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, задужења и обавезе по иностранству	0438	2,501,461				
426	6. Обавезе по краткорочним кредитима од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУДИЈЕ	0441	146,745	153,400	153,400	164,883	107%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,421,403	5,000,000	12,000,000	14,846,508	124%
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	5,421,403	5,000,000	12,000,000	14,846,508	124%
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по матичима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,213,795	709,000	496,598	576,878	116%
44, 45 и 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	606,974	594,000	35,282	36,107	102%
47,48, осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данских прихода	0451	606,821	115,000	460,336	540,771	117%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,808,409	2,998,000	3,067,905	2,831,778	96%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0859) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0418 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	559,892,948	572,160,985	572,373,794	565,289,377	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Овлашћено лице.



Датум: \_\_\_\_\_

\* Последњи дан трансерије за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образак: 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Тесућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације / План 01.01.-30.06.2024. 01.01.-30.06.2024.
				План	Реализација	
				5	6	
I	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливна готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	72,742,080	70,314,090	34,994,973	32,027,955	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	344,541	379,000	146,993	157,711	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	858	860	350	23	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	72,396,681	69,934,230	34,847,630	31,870,221	91%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	58,471,077	44,157,010	21,522,972	23,784,963	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50,423,353	35,748,527	17,451,572	19,688,044	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,437,381	3,799,587	1,844,386	1,852,053	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	103,662	18,896	16,014	17,662	110%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,506,681	4,590,000	2,211,000	2,227,204	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето одливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	14,271,003	26,157,080	13,472,001	8,242,992	61%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливна готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	14,393,285	25,052,600	12,650,224	7,259,784	57%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,393,285	25,052,600	12,650,224	7,259,784	57%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14,393,285	25,052,600	12,650,224	7,259,784	57%

I

903-15904/24-27

31-07-2024

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације 01.01.-30.06.2024. / План 01.01.-30.06.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увеличање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>1,393,446</b>	<b>874,138</b>	<b>656,435</b>	<b>662,823</b>	<b>101%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,245,224	738,638	589,435	588,301	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	36,370	39,600	18,000	20,081	112%
7. Финансијски лизинг	3044	111,852	95,900	49,000	54,441	111%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,393,446	874,138	656,435	662,823	101%
<b>I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>72,742,080</b>	<b>70,314,090</b>	<b>34,994,973</b>	<b>32,027,955</b>	<b>92%</b>
<b>II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>74,257,808</b>	<b>70,083,748</b>	<b>34,829,631</b>	<b>31,707,570</b>	<b>91%</b>
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>		<b>230,342</b>	<b>165,342</b>	<b>320,385</b>	<b>194%</b>
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>1,515,728</b>				
<b>V. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>1,835,386</b>	<b>319,658</b>	<b>319,658</b>	<b>319,658</b>	<b>100%</b>
<b>VI. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>VII. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>IV. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>319,658</b>	<b>550,000</b>	<b>485,000</b>	<b>640,043</b>	<b>132%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,937,469,488	2,116,703,326	1,031,055,132	834,634,775	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,695,710,692	2,935,788,247	1,430,034,857	1,157,607,178	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,104,125,297	3,380,560,166	1,646,685,138	1,332,996,834	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,255	2,262	2,262	2,217	98%
4.1.	- на неодређено време	2,029	2,036	2,036	1,995	98%
4.2.	- на одређено време	226	226	226	222	98%
5	Накнаде по уговору о делу	2,628,863	3,306,000	1,653,000	1,300,356	79%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,324,844	3,594,000	1,797,000	1,612,155	90%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,005,208	2,065,848	1,032,924	816,570	79%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	3,711,342	3,092,785	83%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	213,039,067	227,000,000	113,000,000	115,862,388	103%
20	Дневнице на службеном путу	52,632,971	52,700,000	34,981,827	34,981,827	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,441,884	2,500,000	889,466	794,882	89%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,588,174	16,700,000	9,913,000	11,390,677	115%
23	Број прималаца	42	34	21	24	114%
24	Јубиларне награде	12,946,991	26,940,000	12,295,000	8,673,708	71%
25	Број прималаца	62	106	50	38	76%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	12,363,040	128,000,000	11,150,000	4,586,000	41%
28	Стипендије	2,047,009	3,200,000	1,600,000	1,482,837	93%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10,788,304	13,000,000	6,600,000	5,649,031	86%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

III  
 ДАВНО ПЕРИОДИЧНО ИЗВЕШТАЈНО ЛИСТЕ  
 953-15704/24-28  
 31-07-2024

Образац 3

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године	1,938	709	1,229	297	146	151	5	3	2
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 1 (смрт)			10 (на лични захтев) 4 (истек рока)					
2.	пензија	9								
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				35					
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ				6 (замена) 2 (сагласност Комисије) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	35								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2024. године *	1,957	717	1,240	257	125	132	5	3	2
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ	10 (на лични захтев)			6 (на лични захтев)					
2.	пензија	12								
3.	отказ због повреде радне обавезе	5								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				69					
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ				1 (замена) 19 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	69								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2024. године **	1,999	743	1,256	202	93	109	5	3	2


\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

III  
Датум: 31-07-2024  
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024\*

у динарима


	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49,060	73,078	53,728
	Највиша појединачна зарада	184,656	238,135	169,432
	Просечна зарада	78,010	104,348	75,648
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,886	283,450	201,198
	Највиша појединачна зарада	276,106	354,981	251,341
	Просечна зарада	222,394	313,267	222,100

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Handwritten signature in blue ink.



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенција	451	РС	4,720,000,000	9,440,000,000	10,620,000,000	538
Остали приходи из буџета	451	РС	2,175,000,000	4,350,000,000	6,525,000,000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>6,895,000,000</b>	<b>13,790,000,000</b>	<b>17,145,000,000</b>	<b>538</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	4 (2-3)	
Субвенција	451	РС	9,440,000,000	6,357,075,597	6,357,075,597	0	56	
Остали приходи из буџета	451	РС	4,350,000,000	2,405,874,272	2,405,874,272	0	0	
<b>УКУПНО:</b>			<b>13,790,000,000</b>	<b>8,762,949,869</b>	<b>8,762,949,869</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_





**УПЛАТЕ У БУѐЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**


Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Кредитна задужен

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Рок отплате би периода поче
<b>Домаћи кредитор</b>									
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	512,605.34	54,268,040.79	256,302.71	28,071,477.42	18
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	3,750,000.00	439,401,375.00			4
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	2,042,553.05	239,333,498.31	1,021,276.43	119,539,384.86	4.5
<b>Укупно домаћи кредитор:</b>								<b>147,610,862.28</b>	
<b>Страни кредитор</b>									
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да					15
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	10,913,333.33	1,278,755,645.61	7,958,333.33	931,514,957.94	15
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	69,051,111.08	8,090,974,174.35	65,691,111.08	7,689,078,860.80	18
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да					12
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	15,566,666.67	1,824,003,930.39	14,466,666.67	1,693,308,867.06	15
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	16,600,000.00	1,945,083,420.00	15,500,000.00	1,814,259,500.00	15
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	34,833,333.37	4,081,550,554.30	34,027,777.82	3,982,917,366.05	17
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	49,575,000.00	5,808,886,177.50	48,204,729.73	5,642,315,410.17	18
<b>Укупно страни кредитор:</b>								<b>21,753,394,962.02</b>	
<b>Укупно кредитно задужење</b>					ЕУР	<b>202,331,997.50</b>	<b>23,762,256,816.25</b>	<b>186,869,895.06</b>	<b>21,901,005,824.30</b>
					УСД	<b>512,605.34</b>		<b>256,302.71</b>	
од чега за ликвидност		ЕУР				<b>5,792,553.05</b>		<b>1,021,276.43</b>	<b>119,539,384.86</b>
од чега за ликвидност		РСД							
од чега за капиталне пројекте		УСД				<b>512,605.34</b>		<b>256,302.71</b>	<b>21,781,466,439.44</b>
од чега за капиталне пројекте		ЕУР				<b>196,539,444.45</b>		<b>185,848,618.63</b>	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.06.2024. (НБС, Курсна листа бр. 122 за званични

1 ЕУР =	117.0490	динара
1 УСД =	109.5247	динара

Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9


СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	142.211.402,89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.118.294,22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	106.432.690,00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2.425.205,23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	27.714.251,64
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	39.756.536,55
	Укупно у динарима				<b>319.658.380,53</b>
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	855.883.754,87
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	112.862.401,00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2.425.205,23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	38.768.013,26
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	48.145.865,33
	Укупно у динарима				<b>1.058.085.289,69</b>

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	374,081,615.42
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	93,364.11
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Kaifeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	130,277,496.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,446,610.50
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	59,811,126.38
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	73,332,771.90
		Укупно у динарима			

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Оплаћено листе:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА  
 953-15709 / 24-35  
 Образац 10

31-07-2024

у 000 лини

Назив инвестиционог улагања	Извор средства <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања вклучувајќи ги претходноа година
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>					
Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			628,152
Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			898,704
Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			732,905
Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			1,218,307
Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕЛИЦА	4	2016			805,059
Е-75, ГРЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21,256,147
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,017,325
Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
АУТОПУТ Е-80, НИЦ-МЕРДАРЕ	4	2018			4,744,519
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ					119,559
ШАБАЦ-ЈОЗНИЦА					1,316,334
ОСТАЛА УЛАГАЊА					3,702,993
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>41,242,841</b>



Име инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном		Укупна вредност	Година завршетка финансирања	Година почетка финансирања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Име инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>									
у 000 дина									
Назив инвестиционог улагања									
Уговорено до 2016. године									
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Грокупаља									
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци									
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци									
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава									
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава									
<b>СВЕГА :</b>									
Програм радова за 2016. год.									
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ББ реда бр. 27 (М-4)									
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км									
Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)									
Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)									
Главни пројекат побољшања д. п. ПД реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стржевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км									
Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голубјски пут (Л = 9,22 км)									
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км									
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПД реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стржевац, км 0+044,28, Л = 3,90 км									
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске									
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима									
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима									
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:									
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПД-148 (Р-201) са државним путем ББ-26 (М-19)									
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима									
<b>СВЕГА:</b>									
ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Ђбуша на км 70+640									
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батљану, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109									

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући претходним годинама
ТК Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабличког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
<b>СВЕГА:</b>				<b>2,765</b>	<b>62,010</b>
Идејни пројекат моста на Сави код Слабица (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовица, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовица, код км 66+627	1	2016.	2016.		
ТК Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовица, код км 66+627	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожета - Косјерић-Валчево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетинье - Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожета-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетинье, Лековића мост, државни пут IБ реда бр. 21, деоница Пожета - Ариље, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		

у 000 дин							Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годишном
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност			
ТК догупне постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.			420	
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.			48	
ТК догупне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.			3,021	
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Навоњак-Адашевици, ИД 000004	1	Није уговорено				63	
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Навоњак-Адашевици, ИД 000004	Није уговорено					1,668	
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњезо	1	2015.	2015.	420		4,332	
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњезо	1	2015.	2015.	48			
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђулија	1	2015.	2015.	624			
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђулија	1	2015.	2015.	63			
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668			
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140			
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпилњани, на км: 513+000	1	Није уговорено					
ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпилњани, на км: 513+000	Није уговорено						
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074		5,956	
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86		447	
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551		587	
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48		160	
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.				
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.				
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.				
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.				
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:317+050	1	2016.	2016.				
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:317+050	1	2016.	2016.			168	

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засучено са претходном годином
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу 1Б реда број 22, Ђелије-Љнг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу 1Б реда број 22, Ђелије-Љнг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу 1А реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу 1А реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу 1Б реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу 1Б реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута 1А 130 око Орловага са друмским мостом преко реке Тамш					4,771
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
				449,544	618,737
<b>СВЕГА :</b>					
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу 1Б реда број 21, деоница: Слатина - Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Валево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким слаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рушник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рушник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
				13,886	13,886
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. 1Б реда бр. 13, деоница: Слатина-Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Валево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198

							у 000 дин
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са преговорном годином		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	I	2015.	2016.	4,101	7,861		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	I	2016.	2016.				
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислобини – Дражевац – Степољаци, од км: 3+200 до км: 3+700	I	2015.	2016.	5,868	11,250		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	I	2016.	2016.				
<b>СВЕГА :</b>							
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	13,623	22,765		
Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15,Кикинда-Чаково		2015.	2015.	2,263	13,051		
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					152,055		
<b>СВЕГА :</b>				2,263	1,844		
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	I	2014.	2016.	754	880		
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	I	2014.	2016.	754	880		
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовици	I	2014.	2016.	874	1,020		
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	I	2014.	2016.	682	682		
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	I	2014.	2016.	754	880		
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	I	2014.	2016.	682	1,267		
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	I	2014.	2016.	814	950		
<b>СВЕГА :</b>	I			5,314	6,559		
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са потпуноним лицима	I	2015.	2016.	12,000	19,238		
Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	I	2016.	2016.				
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	I	2015.	2015.	1,560	1,560		
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕпГОРАБ/РАР	I	Одустали од ЈН					
ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовица, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	I	2015.	2016.	516	7,668		
<b>СВЕГА :</b>				14,076	28,466		
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	I	2008.	2015.	5,310	110,152		
Стратешке карте буке и загађена ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	I						
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS I NAMar	I	2014.	2014.	29,825	29,825		
Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	I	2014.	2014.	35	35		

у 000 дина						Износ инвестиционог учешћа засучно са претходном годином
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност		
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865	
Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728	
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедуре: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918	
<b>СВЕГА :</b>						
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Вршица (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462	
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаце, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768	3.768	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412	3.412	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Раваи Гај, L=85,8 km	1	2015.	2016.	3.352	35.935	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жулавац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мноница) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275	3.275	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла", БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3.570	15.870	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Крагевска стена, деоница за Марковину - Мирчаевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чајри - Стопаня, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3.416	3.416	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Батајница - петља Орловаца, деоница Осружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524	12.416	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23.013	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Њиш (Трупаце) - Њиш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна I - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209	32.609	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врњак) - Руча 3 (Краљевићи), деоница Шабач 4 - Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Ручишка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49.032	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657	
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац; Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.			
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 km)	1	2017			54.662	
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32.294	

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Превљина	1	2017			77,855
Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					69,567
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,475
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Превљина					9,513
ББ 21, Нови сад Рума-Шабац-ББ 19-Шабац Лозница					83,603
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. ББ реда бр 27 Лозница-Ваљево, Лазаревац, деоница: Иверак-Лајковац (Е/763 Београд-Пожега)					294
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштању државног пута ББ реда 15 са улцом солунских бораца у Сомбору					6,643
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ША/197. Каона/Ивањича, деоница Дубац/Луке					12,796
Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда, деоница Царичина долина, Владичин Хан					17,617
ОСТАЈА УЛАГАЊА					690,366
Обилазница око Крагујевца					32,760
ББ-брана саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					230,147
Увођење телеменџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
<b>УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:</b>					<b>1,622,645</b>
					<b>798,074</b>

### ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лавосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лавосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лавосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачууну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5г, Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходних годинама
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Реконструкција постојећег моста Бешка Престали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Престали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
Областница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
Областница око Зрењанина					534,314
Изградња моста преко Бегеја					721,378
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					
Изградња комплекса чеоце наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановци I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
Државни пут II реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>				<b>21,952,230</b>	<b>32,998,086</b>
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>12,552</b>	<b>167,181</b>
Надзор на реконструкцији више мостова (реконструкција) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петљово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2) Областница Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1., Лот 2.2., Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>121,779</b>	<b>147,091</b>



у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Надзор на Реконструкцији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни колелоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња деценисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радovima	3	2017			3,851
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радova	3	2013		23,301	45,272
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат I фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(РСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (Обилазница), Стационажа: од км 37+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(РСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужине 3 - (0197) Крајовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
(РСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(РСП) Реализација безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
Техничка контрола главног пројекта електро радova на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
<b>УКУПНО:</b>					
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радova на путевима и објектима и прибављање употребе дозволе				632,461	2,539,603
Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922

у.000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући сп. приходима годином
Врлоње надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>105,881</b>
Зайам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (граса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брло и Орловаца - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Цазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
<b>УКУПНО:</b>				<b>18,374,174</b>	<b>18,898,624</b>
ЛОТ 5: Рекултивација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рекултивација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бане мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586

у 000 дини

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рыблице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грае II 6 (32). Мост преко реке Грае III 7 (33). Мост преко реке Грае IV 8 (34). Мост преко реке Грае V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осиничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамлиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљанац-Баљевац и изградња моста у Барана	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пољаревац и санација и проширење мостова у Брагину	3	2010	2015	187,934	177,559
Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженерица у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520

у 000 дина						Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годишном
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годишном	
Логови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536	
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дећи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485 км) и деоница: Дећи- Угринови, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423		
<b>УКУПНО:</b> Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	5,771,577	6,126,265	
<b>УКУПНО:</b> ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	62,965	19	
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744	
ЛОТ 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446	
<b>УКУПНО:</b> ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	3,412,505	3,530,190	
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387	
ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рева, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906	
ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362	
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791	
<b>УКУПНО:</b> Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Арањеловац 4 - Кривац, деоница: Арањеловац (Орашци) - Кривац, од км 0+000 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	3,000,259	2,909,446	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Арањеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Арањеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Валево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Баня Ковалева - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975	
<b>УКУПНО:</b> Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПК-иМ (Гарње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	5,507,360	4,931,694	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПК-иМ (Гарње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,800	816,032	

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно са претходном годишном
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућад), Д=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајсци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Д=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница облилазице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,900,353</b>
Назор на деоницама за рекабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове					568,047
за ЕБРД радове					332,069
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
Реализација стандарда за пројектовање мера рекабилитације и одржавања безбедних путева					287,660
Утврђивање стања државне путне мреже					1,343,998
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце – Свође, Д=12,510 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Иритг 2 – Рума 1 (аугмент), Д=15,245 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Д=29,500 км					625,440
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Д=40,340 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Д=23,565 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, деоница: Клежевци – Бела Земља - Ужиче 3, Д=15,171 км					1,038,550
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Д=11,300 км					1,883,874
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аугмент) (пун профил), Д=21,805 км					1,221,952
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Д=24,222 км					1,126,400
ИБ 23-Деоница Пасковиће Ужиче					220,400
ИБ 15-Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					124,900
ИБ -39, Лесковац Југ					490,781
ИБ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					1,147,478
ИА 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пейинци					160,553
ИБ 27-Свилајинац Марковац					3,672,553
Појачано одржавање државног пута ИА1 петља Параћин-петља Режањ (лева коловозна трака)				219,225	18,074,332
<b>УКУПНО:</b>				<b>219,225</b>	<b>18,074,332</b>

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања досључно са преходном годином
Обука/тренинг					2
	<b>УКУПНО:</b>				2
Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корениге-Крупан, уништене/оштећене поглавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута IIА-20, Кап-Зрењанин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница Свилајнац-Медвеђа					219,418
Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница Мерошина Прокупље и Беолина/Куришумлија/Гударе					544,950
Појачано одржавање државног пута IIА 22, деоница Рапка/Нови Пазар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута IIА 13, деоница Зрењанин/Ечка					170,993
Појачано одржавање државног пута IIА 21, Ивањкица-Сјеница					594,061
Појачано одржавање државног пута IIА 33, деоница Неготин, граница Срб/Буг (Мокрање)					403,354
Појачано одржавање државног пута IIА 21, Косјерић/Пожега					381,815
Појачано одржавање државног пута IIА 186 деоница Ђуприја/Деспотовац					493,082
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4,448,417
	<b>УКУПНО:</b>			539,669	9,848,455
<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				63,233,862	103,739,988

<sup>1</sup> - сопствена средства; <sup>2</sup> - издружева средства; <sup>3</sup> - финансијски кредити (поскрузићи општиним лезини); <sup>4</sup> - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
		(у 000 динара)									
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	150,000	37,500	8,527	75,000	40,235	112,500	150,000			
2	Е - 75, Обилазница око Београда	400,000	100,000	2,178	200,000	3,092	300,000	400,000			
3	Е - 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	4,603	25,000	15,143	37,500	50,000			
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	800,000	200,000	204,508	400,000	289,067	600,000	800,000			
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Прельна	50,000	12,500	246,074	25,000	37,500	50,000				
6	Е-763 (Милош Велики) - Прельна - Пожега	5,000,000	1,250,000	246,074	2,500,000	642,005	3,750,000	5,000,000			
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	5,299	25,000	5,825	37,500	50,000			
8	Коридор 10 – Баточина -Крагујевац	40,000	10,000	46,619	20,000	50,586	30,000	40,000			
9	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	549	25,000	32,155	37,500	50,000			
10	Сурчин - Нови Београд	250,000	62,500	142,225	125,000	220,656	187,500	250,000			
11	Шабач - Лозница	500,000	125,000	84,532	250,000	334,047	375,000	500,000			
12	Ваљево - Лајковац	350,000	87,500	59,928	175,000	146,557	262,500	350,000			
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	100,000	25,000	15,806	50,000	18,349	75,000	100,000			
14	Северна обилазница око Крагујевца	300,000	75,000	2,176	150,000	2,913	225,000	300,000			
15	Сомбор - Кикинда	200,000	50,000	11,296	100,000	24,470	150,000	200,000			
16	Крагујевац - Мрчајевици	50,000	12,500		25,000		37,500	50,000			
17	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубици	50,000	12,500	5,305	25,000	11,493	37,500	50,000			
18	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250		2,500		3,750	5,000			
19	Обилазница око Ужича	50,000	12,500	1,489	25,000	2,261	37,500	50,000			
20	Јужна обилазница око Ваљева	200,000	50,000	69,361	100,000	294,510	150,000	200,000			
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000	1,250		2,500		3,750	5,000			
22	Обилазница око Свилајна	5,000	1,250	222	2,500	222	3,750	5,000			
23	Пожега - Бољаре	5,000	1,250		2,500		3,750	5,000			
24	Пожега - Котроман	5,000	1,250		2,500		3,750	5,000			
25	Врањска Бања	35,000	8,750		17,500		26,250	35,000			
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	35,995	50,000	44,310	75,000	100,000			
27	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000	100,000			
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>		<b>8,900,000</b>	<b>2,225,000</b>	<b>946,692</b>	<b>4,450,000</b>	<b>2,177,896</b>	<b>6,675,000</b>	<b>8,900,000</b>			

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
<b>1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875				7,422				7,422	11,875
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре				518						
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	15,660		5,220	6,880	10,440			10,440		15,660
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	893			15				893		893
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	620,000		373,518	455	373,518			496,759		620,000
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци	1,000									1,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево -Вршац- граница са Румунијом	120,000							60,000		120,000
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>769,428</b>		<b>378,738</b>	<b>15</b>	<b>391,380</b>		<b>7,868</b>	<b>575,514</b>		<b>769,428</b>
<b>2.1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАНИЦЕ</b>										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабач - Лозница, Л = 55 км и Спелчевий - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	665			665	665		841	665		665
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда Ор. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км				601			846			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градештје – Голубац	1,261		1,261	45	1,261			1,261		1,261
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км	31,641		8,173	6,811	15,641		13,034	23,641		31,641
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	87,963		20,000	1,861	40,000		1,934	60,000		87,963
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	13,426				5,000			10,000		13,426
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње успања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	12,586		6,000	12,791	6,000		12,791	6,000		12,586



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	35,437				35,437		35,437		35,437	
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	60,000				13,081		30,000		60,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Браза Паланка	350,000		50,000		208,425		250,000		350,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	210,000		81,740		68,117		167,246		210,000	
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљево	17,778						10,000		17,778	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	39,576		13,192		26,416		20,000		39,576	
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	50,000				480		6,000		50,000	
	Имене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	12,000								12,000	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>922,333</b>		<b>167,174</b>		<b>346,033</b>		<b>620,250</b>		<b>922,333</b>	
<b>2.2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голмијски пут (Л=9,22 км)	13,795		5,518		2,673		13,795		13,795	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визаић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	2,485				71		2,485		2,485	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4,912				795		4,912		4,912	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	537		537		448		537		537	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Властотинца (Л = 7 км)	17,140				3,572		10,000		17,140	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	11,357						5,000		11,357	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	24,000				37		16,000		24,000	
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	1,000								1,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визиф - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	10,000						5,000		10,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визиф - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	1,000								1,000	
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	100								100	
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000	15					5,000		10,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	10,000								10,000	
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка - Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбег Рацовац	5,000								5,000	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е-75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка	12,000						6,000		12,000	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>123,326</b>	<b>7,540</b>	<b>6,055</b>	<b>17,666</b>	<b>26,970</b>	<b>68,729</b>	<b>123,326</b>			
<b>2.3</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА</b>										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210						1,605		3,210	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318								318	
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	957						957		957	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петровавадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	4,810						2,405		4,810	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0 км	20,000						10,000	5,424	20,000	
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0 км	10,000						5,000		10,000	
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањница, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0 км	12,000	4,510					6,000		12,000	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петровавадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	200								200	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0 км	100								100	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		План		План		План		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-153 Лештане - Смедерево	10,000									10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шидра	100									100
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000									12,000
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>73,695</b>			<b>4,510</b>					<b>31,967</b>	<b>73,695</b>
3	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,802		1,802				1,802			1,802
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893		1,893				1,893			1,893
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	348		348				348			348
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	5,722		5,722				5,722	203		5,722
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	11,933		5,966	42			11,933	42		11,933
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљинку, деоница Лучани-Лис				60				60		
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IА реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	7,198		3,599				7,198	1,800		7,198
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IА реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	840						840			840
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац	24,120									24,120
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	948						948			948
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Моравица) - Стопања (Западна Моравица)	33,040									33,040
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60,000								30,000	60,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	12,000									12,000
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулприји	40,000								20,000	40,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулприји	1,980									1,980
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	30,000	160						15,000		30,000
	Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац	10									10
	Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морави) - Стопања (Западна Морави)	10									10
	Инвирирање техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр.181 у месту Дрњину, деоница Лучани - Лис	960				960			960		960
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176				1,176			1,176		1,176
	Допуна техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,176				1,176			1,176		1,176
	Техничка документација за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда број 158	10,000							5,000		10,000
	Техничка контрола техничке документације за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда број 158	10									10
	Техничка документација за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	3,000							1,500		3,000
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	10									10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Брадушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,040						2,520			5,040
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Брадушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	10									10
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	8,400						4,200			8,400
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10									10
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	6,120						3,060			6,120
	Планска и Техничка документација за мост преко реке Ђетиње на државном путу I/A реда број 173, деоница Кремна - Дубци										
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10									10
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>267,766</b>		<b>19,330</b>	<b>262</b>	<b>33,996</b>	<b>2,265</b>	<b>127,336</b>			<b>267,766</b>
<b>4</b>	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	20,000									20,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над редовима	1,000									1,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410									1,410
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	300									300
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450						450			450
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>23,160</b>						<b>450</b>			<b>23,160</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
5	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС EN) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	51,732	9,406			23,515		37,624		51,732	
	Надградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом	7,200	2,400			4,800		7,200		7,200	
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000				10,000		20,000		50,000	
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200						1,200		1,200	
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200								1,200	
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационог табла о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,200								1,200	
	Извођење радова на санацији паркинга у Међуаршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	18,000								18,000	
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000								6,000	
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	20,000								20,000	
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000								5,000	
	Комисија за технички преглед објекта	1,000								1,000	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>162,532</b>	<b>11,806</b>			<b>38,315</b>		<b>66,024</b>		<b>162,532</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
6	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>										
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	1,200				1,200			1,200		1,200
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	176							176		176
	Обука у зонама редова	1,959		1,959					1,959		1,959
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	15,960							15,960		15,960
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	14,858							14,858		14,858
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзитну државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	14,760							14,760		14,760
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500							1,500		1,500
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000							2,500		5,000
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	5,000							2,500		5,000
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000							2,500		5,000
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	5,000							2,500		5,000
	Техничка контрола техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	1,500							1,500		1,500
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзитну државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500							1,500		1,500
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000							2,000		2,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	55,000							25,000		55,000
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	2,000									2,000
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000							2,500		5,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	500									500
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000									10,000
	Техничка контрола пројеката за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000									1,000
	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљање безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500									2,500
	Годишња ISO39001 сертификација	1,000									1,000
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:</b>	<b>152,413</b>		<b>1,959</b>		<b>3,159</b>		<b>98,413</b>		<b>152,413</b>	
<b>7</b>	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	13									13
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од новембра 2022. године до августа 2023. године	1,272									1,272
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,204		2,136		2,136		3,204			3,204
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	756		504		504		756			756
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	1,530		1,020		1,020		1,530			1,530
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,337				2,135		4,270			5,337
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Богљковци - Таково, село Ручићи	3,897				1,559		3,118			3,897
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	5,698				2,279		4,558			5,698
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	11,520						5,760			11,520
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,494		1,200		8,694		16,594			24,494
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пантелеј	507				507		507			507



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A2 (E-763) Деоница Љиг – Прегиња, пролаз кроз Брђане	120				120			120		120
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	242				242			242		242
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда A1, пролаз кроз Београд	3,456							3,456		3,456
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	60									60
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000							1,500		3,000
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000									10,000
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000							2,500		5,000
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000									1,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	534									534
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница Божковици - Таково, село Ручићи	390									390
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Фулпидија	570									570
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440									1,440
	Услуго о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	3,000				4,860	977	19,196	7,287	52,627	88,620
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800								400	800
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780								440	780
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>88,620</b>		<b>4,860</b>	<b>977</b>	<b>19,196</b>	<b>7,287</b>	<b>52,627</b>	<b>88,620</b>		
<b>8</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ</b>										
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	117,743		40,000				80,000		117,743	117,743
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - II фаза	29,773		15,000				29,773		29,773	29,773
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС - II фаза	11,045						2,100		6,600	11,045
	Студија обнављања, доградње и унапређења базне електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈЛПС	40,000								20,000	40,000
	Пилот пројекат генерисања електричне енергије на основу протока саобраћаја на путној мрежи ЈП ПUTEВА Србије	10,000									10,000
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	12,000								6,000	12,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - III фаза	30,000								15,000	30,000
	Таксе, накнаде	12,000		3,000				6,000		9,000	12,000
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:</b>	<b>262,561</b>		<b>58,000</b>		<b>117,873</b>		<b>204,116</b>		<b>262,561</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	<b>СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>										
	Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	5,064		5,064		5,064		5,064		5,064	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	24,000						12,000		24,000	
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру	14,000						6,000		14,000	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	9,600						2,400		9,600	
	Техничка контрола техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	1,000								1,000	
	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким упутствима за пројектовање	7,200						2,400		7,200	
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,800								4,800	
	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000								3,000	
	Пејзажна архитектура дуж државних путева IА реда	1,200				1,200				1,200	
	Уређења и озелењавања простора саобраћајних петљи и путног појаса уз државне путеве	18,000								18,000	
	Студија анализе утицаја пешчаних олуја на државну путну мрежу на подручју АП Војводине	4,800						2,400		4,800	
	Пројекат подизања зеленог коридора уз државни пут IБ-12 на деоници Сомбор-Суботица	3,100								3,100	
	Израда техничке документације за уређење и озелењавање путног појаса уз државне путеве на подручју АП Војводине	9,000						3,000		9,000	
	Израда техничке документације за примену зелене инфраструктуре и решења заснована на природи у циљу заштите државне путне мреже од поплава и бујичних токова	3,000								3,000	
	<b>УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>	<b>107,764</b>		<b>5,064</b>		<b>9,264</b>		<b>37,464</b>		<b>107,764</b>	
	Остала улагања					317,529		315,858			
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,953,598</b>		<b>652,986</b>		<b>435,351</b>		<b>1,018,650</b>		<b>1,882,890</b>	
	<b>ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:</b>										
											<b>2,953,598</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	75,000									75,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	45,000						25,000			45,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	6,400	6,400			6,400		6,400			6,400
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	69,000	42,500		30,674	69,000	53,746	69,000			69,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, двоцица Владичин Хан -Д.Неродовац Петља "Брањска Бања" - радови	900,000				140,000		400,000			900,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	200,000									200,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	50,000						12,000			50,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр.2, деоница Прегљина - Паковраће	200,000					440	100,000			200,000
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>1,545,400</b>	<b>48,900</b>		<b>30,674</b>	<b>215,400</b>	<b>54,186</b>	<b>612,400</b>			<b>1,545,400</b>
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000						36,000			36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	8,160						2,160			8,160
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000									6,000

(У 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острава, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	36,000						36,000			36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	8,400						2,400			8,400
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Брањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	42,000		6,000		18,000		30,000			42,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	21,600						9,600			21,600
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Пређеина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000				6,000		24,000			36,000
	Укупно услуге Б.1.1.	194,160		6,000		24,000		140,160			194,160
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	194,160		6,000		24,000		140,160			194,160
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	194,160		6,000		24,000		140,160			194,160
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно- техничку документацију; таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	28,800		7,200		14,400		21,600			28,800
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	30,000		6,000		12,000		21,000			30,000
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000		3,600		9,600		15,600			18,000
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000		2,400		8,400		12,000			18,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200		1,200		3,600		6,000		7,200	
	Оквирни споразуми за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000				4,800		14,400		24,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	126,000		20,400		52,800		90,600		126,000	
	Остала улагања				781		1,522				
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	1,865,560		75,300	31,455	292,200	55,708	843,160		1,865,560	
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕИБ И СБ</b>											
<b>УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)</b>											
В)	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)</b>										
В.1.	<b>РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	127,000									127,000
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мрошина - Прокупље (Орглане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	82,700		82,700	6,094	82,700	6,094	82,700	6,094	82,700	82,700
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мохране), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	200		200		200		200		200	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орглево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	140,000									140,000
	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља, од км 37+148 до км 50+889.88, Л=13,742 км	100,000									100,000
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км				68,934		72,840				
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	449,900		82,900	75,028	82,900	78,934	82,900	82,900	82,900	449,900
В.1.2.	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)</b>										
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	234,000				234,000		234,000		234,000	
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	181,500				181,500		181,500		181,500	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):	415,500				415,500		415,500		415,500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
V.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)								
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСРП	50,000						50,000	50,000
	за РС, СБ и ЕИБ радове	50,000						50,000	50,000
	за ЕБРД радове								
	за ЕИБ радове								
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	7,790	2,029	2,029		2,029		7,790	7,790
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	2,640	1,290	1,290	1,409	1,290	1,409	2,640	2,640
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>60,430</b>	<b>3,319</b>	<b>3,319</b>	<b>1,409</b>	<b>3,319</b>	<b>1,409</b>	<b>60,430</b>	<b>60,430</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>925,830</b>	<b>86,219</b>	<b>86,219</b>	<b>76,437</b>	<b>501,719</b>	<b>260,824</b>	<b>558,830</b>	<b>925,830</b>
	<b>УЧЕШЋЕ ЛП "ПУТЕВИ СРЕЈЋЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>								
	Остала улагања								
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,791,390</b>	<b>161,519</b>	<b>161,519</b>	<b>107,892</b>	<b>793,919</b>	<b>316,532</b>	<b>1,401,990</b>	<b>2,791,390</b>
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>									
	<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСРП</b>								
	<b>РРСРП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање</b>								
A)	<b>ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>								
	<b>УКУПНО Хитни радови:</b>								
B)	<b>УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>								
	<b>УКУПНО Услуге за хитне радове:</b>								
	<b>УКУПНО РРСРП СБ И ЕИБ</b>								
	<b>ХИТНИ РАДОВИ:</b>								
	<b>РРСРП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>								
	<b>УКУПНО РРСРП ЕБРД</b>								
	<b>ХИТНИ РАДОВИ:</b>								
	<b>УКУПНО РРСРП ХИТНИ РАДОВИ:</b>								

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)</b>											
<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања</b>											
<b>РАДОВИ</b>											
А)	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079,38 км, Л=24,944 км - Престали редови	582,700						436,200		582,700	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилејнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	208,310	46,900	167,173		148,310	207,613	208,310		208,310	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Касна - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	354,000						354,000		354,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокулђе (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белогљин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	116,000	116,000	115,791		116,000	115,791	116,000		116,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	635,080	76,360			199,680	313,523	443,880		635,080	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	597,570	380,600			473,270		597,570		597,570	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	186,180	67,650	71,216		126,180	132,827	186,180		186,180	
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Тулрија (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	253,740				168,740	177,624	253,740		253,740	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљане) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	741,300						494,200		741,300	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	667,000						417,000		667,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	672,500						538,000		672,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+088, Л=24,380 км	343,400						343,400		343,400	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	453,000								453,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљане), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	339,500						242,500		339,500	



(у 000 динара)


Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута I/A1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), кп 451+272 - кп 451+250, L = 6.022 кп (лева коловозна трака)	540,000								225,000	
	Појачано одржавање државног пута IБ 29, деоница: Сушица - Дојевиће	407,370									407,370
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>7,097,650</b>		<b>687,510</b>		<b>354,180</b>		<b>1,232,180</b>		<b>4,855,980</b>	<b>7,097,650</b>
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>										
	<b>Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР</b>	<b>354,860</b>		<b>63,230</b>		<b>123,210</b>		<b>149,230</b>		<b>231,480</b>	<b>354,860</b>
	за РС, СБ и ЕИБ радове	147,500		61,500		17,976		147,500		147,500	147,500
	за ЕБРД радове	1,730		1,730				1,730		1,730	1,730
	за ЕИБ радове	205,630				105,234				82,250	205,630
	<b>РРСР Пројектовање</b>	<b>115,900</b>		<b>84,200</b>		<b>262,651</b>		<b>115,900</b>		<b>115,900</b>	<b>115,900</b>
	Изrada Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33 и IБ 34: Лот 1: IА 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IБ 22, Пожаревац (Срљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IБ 34, Братинац (Неврће) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	25,200		18,500				25,200		25,200	25,200
	Изrada Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 15 и IБ 21: Лот 1: IБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IБ 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	40,700		40,700		262,651		40,700		40,700	40,700
	Изrada Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 22 и IА 147: Лот 1: IА 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IБ 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	50,000		25,000				50,000		50,000	50,000
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>470,760</b>		<b>147,430</b>		<b>385,861</b>		<b>265,130</b>		<b>347,380</b>	<b>470,760</b>
<b>В)</b>	<b>ОБУКА</b>										
	Обука/Тренинг										
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>										
	<b>УКУПНО РСРП СБ и ЕИБ РАДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>7,568,410</b>		<b>834,940</b>		<b>740,041</b>		<b>1,497,310</b>		<b>5,203,360</b>	<b>7,568,410</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>											
<b>РАДОВИ</b>											
А)	Појачано одржавање државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км										
	Појачано одржавање државног пута ЈА 1, деоница : петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)										
	Појачано одржавање државног пута ЈА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)					18,460					
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>					<b>18,460</b>					
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД</b>										
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>										
	<b>УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	7,568,410			
	<b>УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:</b>	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,485,361	5,203,360	7,568,410			
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД:</b>					18,460					
	<b>УКУПНО РРСП :</b>	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	7,568,410			
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА</b> (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	7,568,410			
	<b>ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b> (планиране у Програму пословања за 2024. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)					1,239,362			1,507,156		

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

953-15704/24-36  
31-07-2024

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1,586,169,459	1,409,995,531		
од 3 месеца до 12 месеци	44,721,209	115,257,275		
дуже од 12 месеци	671,228,973	751,111,836		
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,302,119,640</b>	<b>2,276,364,643</b>		

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	11,437,753,679	10,704,213,654		
од 3 месеца до 12 месеци	246,859,483	4,110,658,407		
дуже од 12 месеци	29,697,002	31,636,049		
<b>УКУПНО:</b>	<b>11,714,310,164</b>	<b>14,846,508,109</b>		

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.06.2024.*	23	21,914,354.37	144	74,408,544.31

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Матић Мирослав, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: таложење атмосферских вода. Предмет активан.	12,215,130.00
2. Тужилац Леонтијевић Милан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта, накнада штете. Предмет активан.	5,000,000.00
3. Тужилац Ковачевић Милан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта услед клизишта. Предмет активан.	7,171,224.36
4. Тужилац Васиљевић Трипковић Ирена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу. Предмет активан.	6,227,219.00
5. Тужилац Танасковић Миролуб, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете. Предмет активан.	286,369.00
6. Тужилац Дунав осигурање, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: лед на коловозу, накнада штете. Предмет активан.	1,628,456.00
7. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Штрабаг. Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,390,785.37
8. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Лари транспорт, . Основ спора: ванредни превоз. Предмет активан.	11,987,548.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
I Служба 953-15704/24-37  
31-07-2024

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Београд

Јули 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину** донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2024. године.**

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24), Одржавање је планирано у износу од 35.402,9 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 85).

Реализација на (АОП 1011) износи 26.480,7 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 6.234,3 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) резултат је мање пренетих средстава из буџета на име Субвенција (67% у односу на план за извештајни период), као и мање пренетих средстава из Министарства финансија за потребе експропријације (55%).

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 107), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је већа од плана за 2.006,7 милиона динара и највећим делом се односи на Трошкове одржавања државних путева.

Реализација на (АОП 1016) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 1.505,5 милиона динара је мања од планираног износа (индекс реализације 82). Мања реализација на овој позицији настаје јер је зарада за јун исплаћена у јулу.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 26.585,2 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 29.789,4 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 3.204,2 милиона динара.

До краја јуна 2024. године планиран је Пословни добитак у износу од 3.290,4 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 3.204,2 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 12,7 милиона динара (индекс реализације 142).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 124,6 милиона динара (индекс реализације 95) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034).

Реализован износ нешто је мањи од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 12,7 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 124,6 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 111,9 милиона динара (индекс реализације 92).

Исказани нето резултат показује нето губитак за прва два квартала 2024. године (АОП 1056) у износу од 4.120,7 милиона динара. Негативан нето резултат настаје као последица мање пренетих средстава из буџета на име Субвенција, као и за експропријацију, а делом и због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022) у односу на план.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) бележи мању реализацију од плана због мањих инвестиција из сопствених средстава, као и мање реализованих улагања у експропријацију, од планираних.

Сходно томе, реализација на АОП 0002 Стална имовина је нешто мања од планиране.

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 3.080,9 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији на позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044), са индексом реализације 195, као и због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 640,0 милиона динара (индекс реализације 132).

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 98), због реализованог нето губитка у прва два квартала текуће године у износу од 4.120,7 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 2.356,3 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 124).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 49.848,0 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.06.2024. године износи 572.373,8 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 565.289,4 милиона динара (индекс реализације 99).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања од плана (индекс реализације 92) због мањег прилива из редовног пословања, пре свега од Субвенција и прихода Министарства финансија за експропријацију.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа (индекс реализације 111) од плана због веће исплате добављачима (АОП 3007).

Реализација на позицији Исплате добављачима и дати аванси у земљи (АОП 3007) је већа од плана, због већих трошкова одржавања од плана у наведеном периоду.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 57), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине (АОП 3048) мањи је од планираног (индекс 92) за 2.967,0 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) мањи је од планираног за 3.122,0 милиона динара (индекс 91). Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) већа је од планиране, за 155,0 милиона динара (индекс 132).



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 19) Превоз запослених на посао и са посла, реализација је већа од планиране због повећања цена карата у међуградском превозу услед раста цене горива
- За позицију под ред.бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због већег броја прималаца у односу на план.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2023.** године било је запослено **2.235** радника, од којих 1.938 на неодређено време и 297 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају другог квартала 2024. године (на дан **30.06.2024.**) било је запослено **2.201** радника, од којих 1.999 на неодређено време и 202 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2023. године, број радника је мањи за 34 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 61:
  - Пријем се бележи код 104 радника, који су прешли са одређеног на неодређено време
  - Одлив кадрова бележи се код 43 радника, и то: у пензију је отишло 21 радника, 15 радника су напустила Предузеће на лични захтев, 6 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код једног радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 95:
  - Пријем се бележи код 29 радника, и то: 21 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 7 радника примљена су као замена, док је код једног радника дошло до продужења радног века
  - Одлив кадрова бележи се код 124 радника, и то: 104 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 16 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код 4 радника истекао уговор.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2023. године.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва два квартала 2024. године просечна нето зарада запослених без пословодства износи 75.648 динара (брото 104.348 динара), у односу на планирану у износу од 78.010 динара (брото 107.718 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 222.100 динара (брото 313.267 динара), у односу на планирану у износу од 222.394 динара (брото 313.686 динара).

У прва два квартала 2024. године најнижа појединачна нето зарада износила је 53.728 динара (брото 73.078 динара), а највиша 251.341 динара (брото 354.981 динара).

Најнижа појединачна реализована зарада (53.728 динара) је већа од планиране (49.060 динара), јер је испоштована исплата прописане минималне зараде за 2024. годину, тј. доплата до тог износа.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 8.700,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

### Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

(у динарима)

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева<br>(по чл. 69. и 70. Закона о путевима)  | 10.874.326.322,50 |
| - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и<br>унапређења безбедности саобраћаја | 925.673.677,50    |

Укупно: 11.800.000.000,00

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путев и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 8.700,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва два квартала 2024. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 6.357,1 милиона динара**, што у односу на планираних 9.440,0 милиона динара представља 67%. Мање је пренето 3.082,9 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 2.405,9 милиона динара**, што у односу на планираних 4.350,0 милиона динара представља 55%. Мање је пренето 1.944,1 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва два квартала 2024. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2024. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2024.		ПРЕНЕТО из буџета 2024.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар			36,876,577			
Фебруар			2,170,632,187	252,882,187		
Март			2,210,834,550	1,508,359,546		
<b>I квартал</b>	<b>4,720,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>4,418,343,314</b>	<b>1,761,241,733</b>	<b>94%</b>	<b>81%</b>
Април				385,970,414		
Мај			71,064,809	136,999,541		
Јун			1,867,667,473	121,662,584		
<b>II квартал</b>	<b>4,720,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>1,938,732,283</b>	<b>644,632,539</b>	<b>41%</b>	<b>30%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>9,440,000,000</b>	<b>4,350,000,000</b>	<b>6,357,075,597</b>	<b>2,405,874,272</b>	<b>67%</b>	<b>55%</b>
Јули						
Август						
Септембар						
<b>III квартал</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>				
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>10,620,000,000</b>	<b>6,525,000,000</b>				
Октобар						
Новембар						
Децембар						
<b>IV квартал</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>				
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>2,360,000,000</b>	<b>4,350,000,000</b>				
<b>УКУПНО 2024. година:</b>	<b>11,800,000,000</b>	<b>8,700,000,000</b>				

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара, од чега у првом и другом кварталу 2024. године 1.200.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.06.2024. износи 1.135.904 динара (95% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба,

теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад. У реализованих 799.245 динара садржано је 463.800 динара на име трошкова датих поклона у сврху репрезентације (роковници са штампом, пословни ранчеви и пословне торбе са штампом), јануара 2024, што је довело до прекорачења планираног износа за овај квартал.

**Реклама и пропаганда** је планирана на годишњем нивоу од 38,8 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 15,3 милиона динара, и то:  
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 23,5 милиона динара, и то:
  - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
  - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 3,5 милиона динара

Од планираних 19,64 милиона динара за период 01.01.–30.06.2024. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 10.9 милиона динара (**10.913.167 динара**) или **56%** планираног износа.

У реализованих 10.913.167 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.203.073 динара на име учешћа на сајмовима (Међународни сајам туризма у Београду, 22-25. фебруара 2024. и Међународни сајам аутомобила у Београду, 21-27. марта 2024. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 8,7 милиона динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) има позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У првом и другом кварталу 2024. године реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период 2023. године, већи је за 23,81%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за период 01.01.-30.06.2024. године износи 62,70%, док је у истом периоду 2023. године учешће износило 60,82%.

Број ЕНП трансакција у прва два квартала 2024. године, у односу на исти период 2023. године, већи је за 15,14%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у прва два квартала 2024. износи 83,98% (у истом периоду 2023. године 83,75%).

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања

- комфорну и безбедну возњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попуста
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2023. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 48,94%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **30.06.2024. године** износи **21.901,0 милиона динара**, односно 186,9 милиона ЕУР и 0,3 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 147,6 милиона динара, док на ино-кредите 21.753,4 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току прва два квартала 2024. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 940,0 милиона динара, од чега се на главницу односи 911,8 милиона динара, а на камату 28,2 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току прва два квартала 2024. године извршена је у укупном износу од 1.660,6 милиона динара, односно у валути 13,5 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 1.256,4 милиона динара, а на камату износ од 404,2 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2024. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току прва два квартала 2024. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (642,0 милиона динара), Шабац – Лозница (334,0 милиона динара), Јужна обилазница око Ваљева (294,5 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (289,1 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (220,7 милиона динара), Ваљево – Лајковац (146,5 милиона динара), Коридор 10 Баточина – Крагујевац (50,6 милиона динара).

Код **студија и пројектовања** у прва два квартала 2024. године највећа улагања су на изради студија и пројектне документације са издацима за техничку контролу на државном путу IA-2 Сурчин – Нови Београд (313,6 милиона динара).

Значајна улагања бележе се и на позицији Државни путеви IB реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка (208,4 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (68,1 милиона динара)

- Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ПА-168 и државни пут ПБ-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово (26,4 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IB реда, највећа улагања су у изради Планско-техничке документације за изградњу Обилазнице око Власотинца (13,6 милиона динара) и Идејног пројекта са Студијом оправданости измештања државног пута IB-29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (2,7 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви II реда бележе се улагања у:

- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута ПА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0 км (5,4 милиона динара).
- Планско-техничку документацију за изградњу и реконструкцију државног пута ПА-197 Каона - Ивањица, деоница: Дубац – Луке (4,5 милиона динара).

Код пројеката Животне средине, бележи се улагање у израду Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А2 (E-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане (7,3 милиона динара).

На осталим планираним позицијама није било реализације у прва два квартала 2024. године или се бележи симболична реализација.

Већа реализација очекује се у наредним кварталима.

Код **Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у прва два квартала 2024. године укупна реализација износи 55,7 милиона динара, од чега 53,7 милиона динара на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора

На осталим позицијама није било реализације у извештајном периоду.

Код **Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ и СБ** у прва два квартала 2024. године укупна реализација износи 260,8 милиона динара, од чега је највећа реализација на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, Л=23,711 км (лева коловозна трака), износ 180,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица – Сјеница (72,8 милиона динара).

#### **Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCP зајам):

Из средстава основног PPCP (Редовни програм радова) у прва два квартала 2024. године реализовано је 1.507,2 милиона динара, од чега из средстава ЕИБ кредита 1.485,4 милиона динара (Радови 947,4 милиона динара и Услуге на пројекту 538,0 милиона динара).

У оквиру позиције Радови, највећа улагања су:

- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, износ 313,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ПА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,803 км, износ 207,6 милиона динара

- Појачано одржавање државног пута ПА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,44 км, износ 177,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ИБ 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,534 км, износ 132,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ИБ 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256 км, износ 115,8 милиона динара.

Услуге на пројекту обухватају Надзор (182,7 милиона динара) и РРСП пројектовање (355,3 милиона динара), и то: Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 15 и ИБ 21: Лот 1: ИБ 15, Сомбор (Индустријска зона)-Кула, и Лот 2: ИБ 21, Ивањица – Сјеница.

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2024. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2024. годину.

Реализација осталих инвестиција у прва два квартала 2024. године износи 1.507,2 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 262,1 милиона динара, и то: ИБ-38 Крушевац – Разбојна (189,0 милиона динара), ПА-158 Алексинац – Катун (36,3 милиона динара) и Обилазница око Новог Пазара (36,8 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 1.245,1 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

**Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2024. године износи 2.276,4 милиона динара.**

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 751,1 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 115,3 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.410,0 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.06.2024. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.120,5 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 188,5 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 213,4 милиона динара, од којих је утужено 68,4 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 87,3 милиона динара, од чега је утужено 73,5 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 147,7 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 25,2 милиона динара.

**Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2024. године износи 14.846,5 милиона динара.**

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 31,6 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 4.110,7 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 10.704,2 милиона динара.



Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2024. које се финансирају из сопствених средстава је **14.456,0 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **263,3 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2024. које се финансирају из кредитних средстава је **127,2 милиона динара**, из РРСП зајма.

**Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.06.2024. године је 167.** Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 23, чија је укупна вредност 21,9 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 144, чија је укупна вредност 74,4 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 12,2 милиона динара. Тужилац: Матић Мирослав, тужени ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: таложење атмосферских вода. Предмет активан.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у **2011.** години од акцизе је уплаћено **18,5 милијарди динара**. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

	(у милијардама динара)
2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину ( I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за **2024.** годину је **11,8** милијарди динара.

Датум \_\_\_\_\_

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.