



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-0275 / 16-42  
Датум 05-05-2016  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 200

# ИЗВЕШТАЈ

## о степену реализације Програма пословања за први квартал 2016. године

Београд

Април 2016. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број 023-8315/2014 од 28. јула 2014. године донета је одлука да се изврши припајање Коридора Србије д.о.о. Јавном предузећу „Путеви Србије“.



## 1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године.

Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа донето је 12. априла 2016. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор 17.03.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25.03.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.32/16).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2016. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16):

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања



М  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-6275/10-43  
Датум 05-05-2016  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 220

## 2. ОБРАСЦИ

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.03.2016.		Извес реализација 01.01.-31.03.2016./ план 01.01.-31.03.2016.	
					План	Реализација	План	Реализација
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>		23.792.892	25.565.417	4.998.563	4.553.646	91	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1001	49.686	45.000	11.250	17.393	155	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	49.686	45.000	11.250	17.393	155	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	0	0	0	0	0	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	23.972					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	23.719.234	25.520.417	4.987.313	4.536.253	91	

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015, Претходна година	План за 01.01-31.12.2016, Текућа година	01.01 -31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2016./ или 01.01. -31.03.2016.
					План	Реализација	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	30.472.063	28.651.563	3.932.189	5.590.148	142
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	51.033	34.480	8.620	15.956	185
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83.985	138.000	49.713	16.622	33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	244.341	214.583	56.917	48.876	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.521.079	1.791.600	428.710	288.324	67
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.766.166	14.124.000	3.301.529	5.113.179	155
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.121.158	12.000.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	349.056				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	335.245	348.900	86.700	107.191	124
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030			1.066.374		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	6.679.171	3.086.146		1.036.502	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	32.919	50.000	12.500	6.220	50
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	172	30.500	7.625	46	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	172	30.500	7.625	46	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	32.617	19.500	4.875	6.087	125
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	130			87	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.350.736	2.196.225	929.780	281.702	30
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	228.146	238.900	59.725	53.691	90
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	228.146	238.900	59.725	53.691	90

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.03.2016.		индекс реализација 01.01.-31.03.2016./ план 01.01.-31.03.2016.
					План	Реализација	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.735.302	1.807.325	870.055	226.173	26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	387.288	150.000		1.838	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.317.817	2.146.225	917.280	275.482	30
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	56.055			3.087	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45.863			3.133	
67 и 68, освај 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	562.596	155.000	38.750	34.547	89
57 и 58, освај 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	171.151	213.200	52.680	54.470	103
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			135.164		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8.595.351	5.290.571		1.331.953	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	559.849			6.581	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			135.164		
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.155.200	5.290.571		1.338.534	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		140.000			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	67.583				
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			135.164		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	9.087.617	5.430.571		1.338.534	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији	1071					



Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

У  
ЈПНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-6275/16-45  
Образак 1А

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.**

Датум 05-05-2016  
Београд, Булевар краља Александра бр. 262  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. / план 31.03.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	524.817.437	002	538.240.691	533.773.953	526.046.071	99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	10.675	003	13.214	12.264	12.147	99
010 и део 019	1. Улагања у развој		004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	7.102	005	9.500	8.700	8.574	99
013 и део 019	3. Гудвил		006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	3.359	007	3.500	3.350	3.359	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	214	008	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину		009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	524.806.762	010	538.227.477	533.761.689	526.033.924	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	59.693.712	011	59.693.712	59.693.712	59.693.712	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	427.224.819	012	425.243.106	432.243.106	427.454.021	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	676.759	013	710.000	688.200	690.857	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине		014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема		015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	36.133.227	016	52.380.659	41.036.671	37.386.288	91
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	1.078.245	018	200.000	100.000	809.046	809
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)		019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади		020				
032 и део 039	2. Основно стадо		021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми		022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства		023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)		024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица		025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима		026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају		027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима		028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима		029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи		030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству		031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа		032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани		033				




Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. / план 31.03.2016.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.806.786	2.986.964	2.423.363	2.861.002	118
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	624.793	423.900	364.000	459.642	126
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.424	3.300	3.000	3.540	118
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	10.215	5.600	11.000	25.905	236
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	611.154	415.000	350.000	430.197	123
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.108	5.572	5.000	10.523	210
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	7.108	5.572	5.000	10.523	210
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	205.811	220.000	200.100	230.867	115
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.372.370	1.687.492	1.254.263	1.337.173	107
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	580.838	650.000	600.000	822.698	137
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.866			99	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	528.624.223	541.227.655	536.197.316	528.907.073	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.420	112.000	112.000	107.420	96

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. / план 31.03.2016.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	404.660.338	404.735.585	410.301.321	403.321.804	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	334.776.737	340.757.864	340.757.864	334.776.737	98
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	139.302	139.302	139.302	139.302	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			135.164		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			135.164		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.311.799	38.217.679	32.787.107	33.650.333	103
351	1. Губитак ранијих година	0422	23.224.182	32.787.107	32.787.107	32.311.799	99
	2. Губитак текуће године	0423	9.087.617	5.430.572		1.338.534	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	47.842.101	45.718.296	50.322.222	50.968.420	101
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	357.433	343.000	333.131	295.339	89
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19.551	13.000	7.800	18.829	241
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	337.882	330.000	325.331	276.510	85
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. / план 31.03.2016.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.484.668	45.375.296	49.989.091	50.673.081	101
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	767.343	699.115	1.208.937	1.274.369	105
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	46.717.325	44.676.181	48.780.154	49.398.712	101
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.612.769	1.700.000	1.554.300	1.578.421	102
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74.509.015	89.073.774	74.019.473	73.038.428	99
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	54.037.490	58.831.925	51.528.974	51.626.282	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	54.037.490	58.831.925	51.528.974	51.626.282	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.168	19.000	14.000	20.662	148
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459)	0451	1.221.142	1.900.000	600.000	2.510.100	418
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.221.142	1.900.000	600.000	2.510.100	418
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	822.594	700.000	700.000	44.488	6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	624	400	250		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.406.997	27.622.449	21.176.249	18.836.896	89
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528.624.223	541.227.655	536.197.316	528.907.073	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.420	112.000	112.000	107.420	96

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



М.П.

Број: 953-6275/16-46  
05-05-2016

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

Датум: Београд, Булевар Краља Александра бр. 268 (у динарима)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016.		Индекс Реализација 01.01 - 31.03.2016 / План 01.01 - 31.03.2016.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.298.026.727	37.405.800.000	7.570.300.000	5.301.646.790	70
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	635.756.383	725.000.000	150.000.000	141.832.667	95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.277.348	17.500.000	2.975.000	528	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.645.992.996	36.663.300.000	7.417.325.000	5.159.813.595	70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	21.967.350.054	19.699.086.479	4.740.186.864	5.001.511.938	106
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.340.642.548	17.830.400.000	4.300.480.000	4.571.116.229	106
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.512.788.840	1.791.600.000	428.710.000	415.919.402	97
9	3. Плаћене камате	3008	103.783.258	57.086.479	7.596.864	11.491.863	151
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.135.408	20.000.000	3.400.000	2.984.444	88
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.330.676.673	17.706.713.521	2.830.113.136	300.134.852	11
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и блолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.212.717.966	19.984.200.000	3.918.150.000	1.185.331.431	30
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и блолошких средстава	3021	6.212.717.966	19.984.200.000	3.918.150.000	1.185.331.431	30
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.212.717.966	19.984.200.000	3.918.150.000	1.185.331.431	30

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016.		Индекс Реализација 01.01 - 31.03.2016 / План 01.01 - 31.03.2016.
					План	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.928.054.400	2.924.300.000	791.800.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.928.054.400	2.924.300.000	791.800.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	878.888.724	659.821.034	150.000.000	150.000.000	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	878.888.724	659.821.034	150.000.000	150.000.000	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.049.165.676	2.264.478.966	641.800.000		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				150.000.000	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.226.081.127	40.330.100.000	8.362.100.000	5.301.646.790	63
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.058.956.744	40.343.107.513	8.808.336.864	6.336.843.369	72
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.167.124.383				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		13.007.513	446.236.864	1.035.196.579	232
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.205.245.136	1.700.500.000	1.700.500.000	2.372.369.519	140
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.372.369.519	1.687.492.487	1.254.263.136	1.337.172.940	107

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Датум БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	775.714.507	896.244.865	212.831.516	214.842.370	100,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.081.597.129	1.278.523.345	303.611.292	299.509.593	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.275.203.014	1.507.379.024	357.957.714	353.121.811	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.581	1.442	1.429	99
1.	- на неодређено време	1.213	1.212	1.212	1.204	99
4.2.	- на одређено време	225	369	230	225	98
5	Накнаде по уговору о делу	3.009.402	4.100.000	1.025.000	771.190	75
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
3	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.456.507	7.946.976	3.973.488	3.880.690	98
0	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	21	21	21	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.124.196	8.500.000	2.125.000	1.979.632	93
2	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	19	30	30	22	73
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
4	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
6	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
7	Накнаде члановима надзорног одбора	4.912.891	4.844.100	1.211.025	1.242.511	103
8	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
9	Превоз запослених на посао и са посла	81.206.548	102.300.000	25.575.000	22.192.756	87
20	Дневнице на службеном путу	12.755.606	12.000.000	3.000.000	4.122.849	137
1	Накнаде трошкова на службеном путу	3.087.447	2.000.000	500.000	2.775.803	555
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.004.314	4.885.900	751.677	721.703	96
3	Број прималаца	18	13	2	2	100
24	Јубиларне награде	11.882.216	16.423.078	5.847.600	5.630.922	96
5	Број прималаца	99	132	47	42	89
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
7	Помоћ радницима и породици радника	3.326.018	6.600.000	750.000	887.608	118
8	Стипендије	/	/	/	/	/
9	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66.411	/	/	/	/

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

сум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године *	1212	225	42
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	пензија	2	2 (на лични захтев)	2 (на лични захтев)
4.	отказ због повреде радне обавезе	6		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ		3 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време			
9.	повећан обим посла		2	
10.				
	Стање на дан 31.03.2016. године **	1204	228	40

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature)*

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-6275/16-49  
Датум 05-05-2016  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 229

Образац 4.

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за први квартал 2016. године			Индекс март 2016. децембар 2015.
			I	II	III	
	БЕОГРАД-НИШ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	370,00	370,00	370,00	370,00	100
1	Категорија I	730,00	730,00	730,00	730,00	100
2	Категорија II	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3	Категорија III	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100
4	Категорија IV	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100
	БЕОГРАД-ШИД		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	170,00	170,00	170,00	170,00	100
5	Категорија I	340,00	340,00	340,00	340,00	100
6	Категорија II	520,00	520,00	520,00	520,00	100
7	Категорија III	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100
8	Категорија IV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	150,00	150,00	150,00	150,00	100
9	Категорија I	290,00	290,00	290,00	290,00	100
10	Категорија II	440,00	440,00	440,00	440,00	100
11	Категорија III	880,00	880,00	880,00	880,00	100
12	Категорија IV	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100
	СИРИГ-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	130,00	130,00	130,00	130,00	100
13	Категорија I	270,00	270,00	270,00	270,00	100
14	Категорија II	400,00	400,00	400,00	400,00	100
15	Категорија III	810,00	810,00	810,00	810,00	100
16	Категорија IV	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	100,00	100,00	100,00	100,00	100
17	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	100
18	Категорија II	280,00	280,00	280,00	280,00	100
19	Категорија III	570,00	570,00	570,00	570,00	100
20	Категорија IV	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100
21	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100
22	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	100



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за први квартал 2016. године			Индекс
			I	II	III	март 2016. децембар 2015.
23	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по т/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100
24	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по т/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
25	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по т/2 без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100
26	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по т/2 без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	100
27	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ха без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
28	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ха без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100
29	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01т, по т инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	100
30	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за први квартал 2016. године			Индекс
			I	II	III	<u>март 2016.</u> децембар 2015.
31	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100
32	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	100
33	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
34	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	100
35	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за први квартал 2016. године			Индекс
			I	II	III	$\frac{\text{март 2016.}}{\text{децембар 2015.}}$
36	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100
37	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	100
38	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
39	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	100
40	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за први квартал 2016. године			Индекс
			I	II	III	<u>март 2016.</u> децембар 2015.
41	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100
42	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	100
43	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
44	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	100
45	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
46	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмориштима или др.површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година  
2015

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.273.000.000	6.888.499.998	6.888.499.998	0	0
Остали приходи из буџета*	1.555.600.000	1.555.592.379	1.555.592.379	0	0
УКУПНО	7.828.600.000	8.444.092.377	8.444.092.377	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016.

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.568.250.000	3.536.500.000	5.804.750.000	7.473.000.000
Остали приходи из буџета*	328.500.000	657.000.000	985.500.000	1.314.000.000
УКУПНО	1.896.750.000	4.193.500.000	6.790.250.000	8.787.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.568.250.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	99,97
Остали приходи из буџета*	328.500.000	0	0	0	0
УКУПНО	1.896.750.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	83

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.536.500.000				
Остали приходи из буџета*	657.000.000				
УКУПНО	4.193.500.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.804.750.000				
Остали приходи из буџета	985.500.000				
УКУПНО	6.790.250.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.473.000.000				
Остали приходи из буџета*	1.314.000.000				
УКУПНО	8.787.000.000				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 953-6275/16-51  
Датум: 05-05-2016  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 208

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2016/ план 01.01.-31.03.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.005.000	1.005.000	1.000.000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.200.000	1.745.329	3.000.000	750.000	160.846	21
6.	Реклама и пропаганда	2.400.000	3.045.796	27.100.000	6.700.000	584.775	9
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2016. годину (01.01. - 31.12.2016.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
I квартал (период 01.01. - 31.03.2016.)									
У првом кварталу 2016. године нису планирана средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.									

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	(у динарима)	
								Укупно уплаћено у буџет	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2015 <sup>1</sup>		2016 <sup>2</sup>							
2014		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.				36.403.876,82

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Кредитна задуженост ЈЛ "Путеви Србије"


Јунићки: ЈЛ "Путеви Србије"  
 тични број: 20132246

Назив кредитора	Назив кредита / Пројекат	Валута	Учешће у износ кредите	Период отплате Датум	Става кредите задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Става кредите задужености на 31.12.2015. године у динарима	Става кредите задужености на 31.03.2016. године у оригиналној валути	Става кредите задужености на 31.03.2016. године у динарима	Рок отплате без периода почасе	Период почасе	Датум прве отплате	Наматна стопа	Каматна стопа	Број отплата по год	Плаћања по кредити за текућу годину (у динарима)				
															Главница први отплата	Главница други отплата	Главница трећи отплата	Главница четврти отплата	
По уговорима	По уговорима																		
Гаранција (банке и остали)	Гаранција (банке и остали)																		
Уговор о рендитама	Уговор о рендитама																		
Исплата за путеве	Исплата за путеве																		
Српски кредитори	Српски кредитори																		
ЈЛ ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21888 - Улица Смиљерица	ЕУР	37.000.000,00	Да	16.916.128,94	2.057.442.290,07	16.016.128,95	1.568.776.643,11	15	5	05.07.2007			6	110.378.715,44				42.541.119,40
ЈЛ ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21831 - Греница Савице	ЕУР	95.000.000,00	Да	81.579.959,95	7.438.735.331,92	58.413.339,28	7.180.429.786,78	15	5	15.02.2005			2	390.166.188,74				168.485.230,73
ЈЛ ЕИБ од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доградња коридора ЈД	ЕУР	76.000.000,00	Да	10.363.616,00	1.269.489.723,13	10.363.616,00	1.273.945.879,80	15	3	17.11.2006			2	211.324.668,33				315.844.445,20
ЈЛ ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22450 - Пројекат европске путеве Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	111.344.444,44	13.907.268.333,90	112.628.888,88	13.844.849.851,13	18	7	15.02.2009			2	446.215.094,74				21.072.940,87
ЈЛ ЕИБ од 72 милиона ЕУР	Бр. 23130 - Е-75 Београд-Трговица	ЕУР	72.000.000,00	Да	32.634.944,35	3.989.261.005,01	29.008.839,43	3.655.897.083,51	15	4	17.07.2010			2	412.757.009,51				34.518.431,38
ЈЛ ЕИБ од 80 милиона ЕУР	Бр. 24686 - Обновљени окрсај	ЕУР	80.000.000,00	Да	32.666.666,67	3.973.119.787,07	32.066.666,67	3.841.778.967,08	12	5	17.01.2012			2	73.506.300,00				80.405.118,38
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реабилитација путеве и мостове БЗ	ЕУР	33.000.000,00	Да	32.533.333,34	3.956.902.454,14	32.033.333,34	3.897.681.484,15	15	5	15.02.2015			2	61.605.250,00				79.441.900,58
ЈЛ ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обновљени окрсај Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	21.000.000,00	2.554.148.100,00	21.000.000,00	2.561.414.500,00	17	7	18.02.2016			2					51.859.064,82
ЈЛ ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обновљени окрсај Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	41.000.000,00	5.351.548.000,00	44.000.000,00	5.408.678.000,00	18	5	16.08.2017			2					64.675.655,66
<b>Укупно кредити</b>					<b>57.484.369.661,15</b>	<b>57.484.369.661,15</b>	<b>51.219.344.200,74</b>	<b>51.219.344.200,74</b>							<b>1.856.924.311,25</b>				<b>856.937.770,57</b>
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	
ЈЛ ЕИБ од 33 милиона ЕУР		ЕУР																	

Курс на дан 31.03.2016. (НС: Курсна листа БР. Б. за званични средњи курс динара)  
 1 ЕУР = 122,9245 Динара  
 1 УСД = 100,6001 Динара

4.613.447,42  
 412.597.352,25  
 427.137.932,00

става кредите је изоловано издати пласе и у оригиналној валути.  
 Купно става кредите задужености треба да одговара броју поштом бр. 2 и 7.2 - у износу 10  
 Датум: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 9

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.311.421.655,89	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.463.333,39	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	690.019,47	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	348.931,89	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	12.809.059,89	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.697,68	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.685,42	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	34.960.901,00	
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	9.379.865,63	
	068	Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	1.274.018,79	
		Укупно у динарима				2.372.369.519,05
	31.03.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.312.080.420,85
068		Текући рачун	АИК банка	РСД	2.346.299,66	
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	90.007,94	
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	494.357,61	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	4.585.064,89	
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	286.770,86	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.757,42	
068		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	17.271.911,00	
		Укупно у динарима				1.337.172.940,23

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 10

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>						
	Е-75,ГОРЊЕ ПОЉЕ-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150.639
	Е-75,ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			80.122
	Е-75,ВЛАДИЧИН ХАН-ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			70.922
	Е-75,ЛЕВОСОЈЕ-ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈА	4	2008			36.067
	Е-75,ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			340.731
	Е-80,ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			19.560
	Е-80,ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	4	2008			45.421
	Е-80,ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ,ПИРОТ ИСТОК	4	2008			127.364
	Е-75,У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			505.396
	Е-763,ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ	4	2008			28.248
	Е-763,ОБРЕНОВАЦ-УБ	4	2008			137.013
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			22.992
	<b>УКУПНО:</b>					<b>1.564.475</b>
<b>СТУДИЈЕ,ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
<b>Уговорено до 2015. године</b>						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49.324,00	5.016,00
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59.000,00	3.600,00
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28.851,00	880,00
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41.300,00	2.676,00
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1.876,00	572,00
	<b>СВЕГА :</b>	<b>1</b>			<b>180.351</b>	<b>12.744</b>
<b>Програм радова за 2015. год.</b>						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6.456,00	2.582,00
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6.900,00	2.958,00
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говењак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5.016,00	2.006,00
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5.016,00	2.006,00
	Главни пројекат побољшања д. п. IIA реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1.476,00	1.181,00

Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25.610,00	0,00
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IIA реда бр. 223 (P-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке		0,00	0,00
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				
- Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIA-148 (P-201) са државним путем IБ-26 (M-19)	1	2015.	2016.	430,00	344,00
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,00	0,00
<b>СВЕГА:</b>				<b>50.904</b>	<b>11.077</b>
ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (M-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1.440,00	
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1.176,00	
TK Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149,00	
TK Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
<b>СВЕГА:</b>				<b>2.765</b>	<b>0</b>
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права		0,00	0,00
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23.759,00	4.758,00
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1.369,00	1.369,00
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417.600,00	418,00
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,00	0,00

Техничка контрола Главних пројаката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Техничка контрола Главних пројаката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016	2016.	0,00	0,00
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142,00	142,00
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50,00	50,00
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984,00	300,00
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега Ариље	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IB реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено		0,00	0,00
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено		0,00	0,00
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420,00	420,00
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48,00	48,00

Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђурприја	1	2015.	2015.	624,00	624,00
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђурприја	1	2015.	2015.	63,00	63,00
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668,00	1.668,00
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140,00	124,00
Главни пројекат реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено		0,00	0,00
ТК Главног пројекта реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено		0,00	0,00
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074,00	537,00
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86,00	0,00
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551,00	441,00
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48,00	40,00
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0,00	0,00
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIA реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0,00	0,00

	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0,00	0,00
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918,00	0,00
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.	0,00	0,00
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.	0,00	0,00
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.	0,00	0,00
	<b>СВЕГА :</b>				<b>449.544,00</b>	<b>11.002,00</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IB реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2.131,00	2.131,00
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127,00	0,00
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2.679,00	0,00
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189,00	0,00
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1.424,00	0,00
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336,00	0,00
		1				
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13.886,00</b>	<b>2.131,00</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1.440,00	1.440,00
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1.668,00	1.668,00
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IB реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168,00	168,00
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180,00	180,00
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198,00	198,00

Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4.101,00	0,00
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5.868,00	0,00
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,00	0,00
<b>СВЕГА :</b>				<b>13.623,00</b>	<b>3.654,00</b>
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2.263,00	2.263,00
<b>СВЕГА :</b>				<b>2.263,00</b>	<b>2.263,00</b>
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754,00	0,00
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754,00	0,00
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874,00	0,00
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682,00	0,00
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754,00	0,00
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682,00	0,00
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814,00	0,00
<b>СВЕГА :</b>	<b>1</b>			<b>5.314,00</b>	<b>0,00</b>
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12.000,00	7.238,00
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.	0,00	0,00
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1.560,00	1.560,00
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPAR/IRAP	1	Одустали од ЈН		0,00	0,00
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516,00	0,00
<b>СВЕГА :</b>				<b>19.390,00</b>	<b>8.798,00</b>
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е 70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5.310,00	1.080,00
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				

	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29.825,00	
	Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35,00	
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMap	1	2014.	2014.	865,00	
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMap	1	2014.	2014.	728,00	
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMap	1	2014.	2014.	918,00	
	<b>СВЕГА :</b>				<b>37.681,00</b>	<b>1.080,00</b>
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3km)	1	2015.	2015.	701,00	701,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0km)	1	2015.	2015.	462,00	462,00
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882,00	882,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7km	1	2015.	2016.	3.768,00	0,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8km	1	2015.	2016.	3.412,00	0,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовоц - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8km	1	2015.	2016.	3.352,00	0,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулањац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6km	1	2015.	2016.	3.275,00	0,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4km	1	2015.	2016.	3.570,00	0,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевац, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1km	1	2015.	2016.	3.416,00	0,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62km	1	2015.	2016.	1.524,00	0,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иврак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473,00	0,00



Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница) , деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4km	1	2015.	2016.	1.209,00	0,00
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4km	1	2015.	2016.	966,00	0,00
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5km	1	2015.	2016.	657,00	0,00
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.	0,00	0,00
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>					
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1.454.311,0	
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83.947,0	
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14.996,0	
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево Електро радови					0,0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови					0,0
Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуњу	3	2010	2012	5.774.952,0	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340.233,0	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка					0,0

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)						
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5.697.451,0		6,3
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241.115,0		222,1
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)						
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови						0,0
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2.158.668,0		
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)						0,0
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја						0,0
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран						0,0
Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"						0,0
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134.174,0		0,0

Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4.052.383,0	357,1
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
Државни пут II реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					
УКУПНО РАДОВА:				21.952.230	585,5
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)					0,0
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза					0,0
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4.296,0	0,6
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима					0,0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима					0,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет					0,0

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")</b>	1	2015	2016	8.256,0	7,3
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 <b>Надзор на Преосталим радовима</b>					0,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 <b>Израда пројекта изведеног објекта</b>					
Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 <b>Надзор на радовима</b>					
УКУПНО УСЛУГЕ:				12.552	7,9
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72.988,0	
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2.371,0	
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3.400,0	
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо <b>Надзор на радовима</b>	3	2013	услуга у току	8.370,0	0,0
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) <b>Надзор на радовима</b>	3	2013	услуга у току	16.495,0	3,2
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18.155,0	
УКУПНО УСЛУГЕ:				121.779,00	3,20

	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16.445,0	14,8
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4.666,0	1,2
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2.190,0	0,0
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петња Т6					0,0
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима					
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23.301	16,0
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1.122,0	
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29.650,0	
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1.320,0	
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464,0	
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313.894,0	
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4.570,0	
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206.016,0	33,1

Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5.454,0	1,1
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29.650,0	9,0
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8км	3	2011	2015	1.297,0	0,3
Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда					
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км	3	2014	услуга у току	11.616,0	5,7
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23.280,0	11,5
(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.680,0	0,7
(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.980,0	2,0
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468,0	
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве					
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					

УКУПНО:				632.461	63,2
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					14,7
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
Лот А1					
Лот Б1, Б2, Б3а					
Лот 5					
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					0,4
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у труп аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолцваген сервис, Ласта, Завојничка река, Бубањ поток					
Електро радови-напл. Ст. Прешево					
Електро радови-напл. Ст. Мат, Малча					
Левосоје-завршни радови					

	Лот 5					
	Лот 6					
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56.579,0	0,1
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14.549,0	0,3
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					
	УКУПНО:				71.128	15,5
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517.496,0	
	УКУПНО:				517.496,0	
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за	5.697.451,0	
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471.159,0	
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3.621.625,0	415,0
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341,0	543,5
	Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови					
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1.192.809,0	



Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868.849,0	
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396,0	
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.544,0	
Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"					
УКУПНО:				18.374.174	958,5
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2.099.717,0	
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3			2.493.207,0	3,5
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88.430,0	
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54.153,0	
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. Пер.у току	101.592,0	3,2
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650,0	
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340,0	
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102.900,0	0,2
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224,0	0,0

Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255.739,0	
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148.538,0	
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113.095,0	
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256.789,0	
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485.671,0	
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134.361,0	
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187.934,0	0,0
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеу	3	2010	2013	55.271,0	
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110.518,0	
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936.232,0	
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242.423,0	
УКУПНО:				8.264.784	6,9
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62.965,0	18,5
Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве					
Надзор на Лот-у Б5.4					

УКУПНО:					62.965	18,5
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"		3	2010	2016	3.412.505,0	
Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова						
УКУПНО:					3.412.505	
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд		3	2008	2016	1.996.063,0	27,0
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)		3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681.661,0	674,6
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		3	2015	уговор раскинут	164.689,0	0,0
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		3	2015	радови у току	157.846,0	0,0
ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)						0,0
УКУПНО:					3.000.259	701,6
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ІБ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км		3	2015	радови у току	429.800,0	302,9
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ІБ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км		3	2015	радови у току	747.088,0	254,5
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ІБ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км		3	2015	радови у току	1.047.840,0	126,6

	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729.524,0	121,9
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219.235,0	91,8
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км		2015	радови у току	1.333.873,0	194,8
УКУПНО:					5.507.360	1.092,5
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158.860,0	0,0
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549.890,0	64,2
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552.072,0	0,0
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359,0	0,0
УКУПНО:					3.015.181	64,2

Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја					
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219.225,0	
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					
Финансијска ревизија пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					

(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) - Медвеђа, Л=14,729 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусилјево, Л=6,530 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км					

	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 27, деоница: Лесковац 5 (Братимиловци) - Номаница, Л=5,480 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 39, деоница: Свође - Бабушница, Л=21,358 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ћуприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8, 529 км					
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км					
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Алексинац 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км					
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км					
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км					





Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Е-75,ГРАВОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	50.000	10.590	12.500	10.590
2	Е-75,ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	50.000	5.612	12.500	5.612
3	Е-75,ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН	80.000	27.235	20.000	27.235
4	Е-75,ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАН	40.000	22.800	10.000	22.800
5	Е-75,ЛЕВОСОЈЕ-ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ-БУКУРЕВАЦ	50.000	20.060	12.500	20.060
6	Е-75,ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА(БАТАЈНИЦА-ДОБАНОВЦИ И СЕКТОР 5)	100.000	60.112	25.000	60.112
7	Е-80,ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	80.000	12.868	50.000	12.868
8	Е-80,ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	50.000	7.990	0	7.990
9	Е-80,ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ,ПИРОТ ИСТОК	100.000	23.952	20.000	23.952
10	Е-75,У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	200.000	37.868	12.500	37.868
11	Е-763,ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ	100.000	153.506	25.000	153.506
12	Е-763,ОБРЕНОВАЦ-УБ	150.000	148	25.000	148
13	Е-75,ИЗМЕШТАЊЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ БУБАЊ ПОТОК НА НОВУ ЛОКАЦИЈУ	20.000	3.873	37.500	3.873
14	Е-763,СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	264.000	1.091	66.000	1.091
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	50.000	558	30.000	558
16	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	50.000	169	7.500	169
				366.000	388.432
	СТУДИЈЕ,ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	2.800		2.240	
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прелјина	27.336		0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29.712		0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41.886		0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње, Крушевац (Кошеви) - Адрани и Студија оправданости од Појата до Прелјина	210.000		0	

Пројекат на путу IA реда, измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	34.000		3.400	
Пројекат на путу IA реда, техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	3.020		302	
Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	280			
Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	6.000			
Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	600			
Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75)	3.000		0	
Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)	3.000		0	
Пројекат за грађевинску дозволу петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)	5.000		0	
ТК Пројекта за грађевинску дозволу петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)	400		0	
Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	3.000		0	
Пројекат за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	5.000		0	
ТК Пројекта за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	400		0	
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	13.500		0	

IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прелјина - Пријевор (Л = 8,27 км)	7.000		0	
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Пријевор - Лучани (Л = 15,51 км)	12.500		0	
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Лучани - Пожега (Л = 7,18 км)	6.000		0	
IA-A5 (Е-761), Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелјина	15.000		0	
Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља - Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	24.000		0	
АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	453.434		5.942	
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља				4.194
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци				
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци				
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава				
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава				
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIA-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	86		86	
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	3.874		3.099	
Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) IБ-19, деоница: Визић - Ердевик, Л = 7,92	3.942		2.759	358
Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	3.010		2.408	1.672
Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	3.010		2.408	1.672

Техничка документација побољшања д.п. IIA реда бр. 223 (P-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295		236	369
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (M-8), Нови Пазар -	25.610		0	
Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута IБ-19: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км	1.000			
Техничка контрола Техничка документације побољшања д. п. IIA реда бр. 223 (P-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	150			
Идејни пројекат са Студијом оправданости Обилазнице Уба (веза д.п. IIA-146 и IIA-141), Л = 7,00 км	12.000			
Техничка документација побољшања д.п. IIA-234 (P-125), Горњи Стајевац - Доњи Стајевац, Л = 4,00 км	3.500			
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	48.500		4.850	
Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	4.856		485	
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	20.000		2.000	
Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	2.000		200	
Изградња денивелисане раскрснице Злакуса на државном путу IБ реда број 23, деоница Ужице - Нова Варош	10.000		1.000	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:	141.833		19.531	8.265
Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31.000		3.100	
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	19.100		11.400	
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова–Грабовац, код км 66+627.	684		300	7

Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680	0	0	
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	0	0	
TK пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680 и пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	0	0	
Израда пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Ћуприја	0	0	
TK пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Ћуприја TK пројекта рехабилитације моста	0	0	
Израда пројекта рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) – Велика Плана	0	0	101
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	2.000	1.600	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	2.000	1.600	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-Б реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамађа-Лепеница	918	734	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац	537	430	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије	0	0	

<p>ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина, ТК и Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац</p>	109		109	
<p>Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина</p>	110		110	
<p>Пројекат за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима</p>	84.000			
<p>Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр. 187, Деоница: Велика Дренова–Грабовац, код км 66+627.</p>	3.600			
<p>ТК Пројекта за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима</p>	8.400			
<p>ТК Пројекта за грађевинску дозволу Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр. 187, Деоница: Велика Дренова–Грабовац, код км 66+627.</p>	360			
<p>ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-Б реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамађа-Лепеница</p>	120			
<p>Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез</p>	7.200			
<p>Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом</p>	13.500		1.350	743
<p>ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом</p>	1.300		130	

Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	12.800		1.280	
ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	1.222		122	
ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	720			
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	200			
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	200			
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	3.000			
ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	300			
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац Ђорђевића мост	2.160			
ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац Ђорђевића мост	216			
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ћелије - Љиг	1.920			
ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ћелије - Љиг	192			
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	2.400			

ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-A реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	240			
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	594			
ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	60			
преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км	594			
преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км	60			
Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1.680			
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Хан-Сурдулица државна граница са Бугарском	168			
Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ђурковице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1.920			
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	192			
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1.000		1.000	
ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100		100	
УКУПНО МОСТОВИ:	206.876		23.365	851



Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IB реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	0			198
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	0			
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	0			
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IB реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	0			
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	0			
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 6+250.	0			
Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IB-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	4.104			2.736
Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IIA број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	5.868			
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	15.798		1.580	332
ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1.500		150	
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	15.000		1.500	2.002

ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1.500		150	
ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	420		0	
ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IIA број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	594		0	
УКУПНО КЛИЗИШТА:	44.784		3.380	5.268
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима	0			
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на д.п. IБ-15, Кикинда - Наково	480		200	
Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	2.000		800	
Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)	1.000		0	
Студија истраживања снежних наноса на државним путевима I реда	1.500		0	
Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавног-приватног партнерства	2.000		0	
Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелџина	4.500		2.000	
УКУПНО СТУДИЈЕ:	11.480		3.000	

Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	4.762		4.762	
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	2.840		0	
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	0		0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	151		151	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	140		140	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	151		151	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	140		140	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	175		175	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	140		140	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	137		136	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	140		140	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	151		151	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	140		140	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	137		136	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	140		140	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	163		163	
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	140		140	
Главни пројекти побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	25.000		0	

Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима	25.000		0
Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута E-75, Београд - Ниш	15.000		0
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000		0
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	15.000		0
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.500		0
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.500		0
Идејни пројекат управљачког центра за коридор X	10.000		0
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000		0
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	10.000		0
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000		0
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000		0
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крагујевац“	5.780		0
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Пожега“	1.701		0
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Срем“	4.410		0
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	2.500		0
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних деоница на државним путевима	2.500		0
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у 2014. години	5.000		0
Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута E-75, Београд - Ниш	1.200		0
Пројекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима	30.000		0
<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:</b>	<b>197.738</b>		<b>6.805</b>

Пројекат прањања стања животне средине у путном појасу на деоници: Бубањ Поток – Мали Пожаревац (L = 23,6km)	0	0	
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	0	0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3km)	0	0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0km)	0	0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7km	5.135	3.595	1.413
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8km	4.410	3.087	1.279
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовца - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8km	4.270	2.989	838
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6km	3.920	2.744	288
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4km	4.615	3.231	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1km	4.410	3.087	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62km	3.150	2.205	

Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	975	683
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4km	2.325	1.628
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4	1.800	1.260
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5km	1.350	945
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1.200	240
Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	1.100	0
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	2.100	0
Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1.200	0
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2.100	600
Мониторинг параметара животне средине на деоници Мали Пожаревац - Велика Плана, према усвојеном плану	1.600	0
Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2.900	0
Провера ефективности конструкције за заштиту од буке, државни пут IA реда A2, деоница Чачак - Пожега, Овчар бања	600	0

	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:				
		49.160		26.294	3.818
		1.105.305		88.317	18.202
	ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА				
	Коридор 10,Е-75 Левосоје-Прешево	41.000		10.000	
	Коридор 10,Е-75 НС и Петља Прешево	65.000			
	Коридор 10,Е-80 Петље Матвејевац и Малча	70.000			
	Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	300.000			
	Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	25.000			
	Лот 1.1,Е-75 Петља "Север"	19.300		19.300	10.848
	Лот 1.1,Е-75 Преостали радови	285.000			
	Сектор Б 5.1 мостови 13,14 и 15	15.000			
	Изградња НС на Е-75 Сириг- Суботица	815.000			192
	Изградња чеоне наплатне станице Врчин и басаНС на Е-75 Сириг- Суботица	500.000			
	Коридор 10,Е-75 Српска кућа- Левосоје	1.300.000		250.000	169.057
	Коридор 10, Е-75 Петља "Бујановац 1"	400.000			
	Држ.пуг ИБ број 100 надвожњак	69.000			

Коридор 10,Е-75 Левосоје-Граница Македоније	10.500			
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Граница Македоније	2.500			
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Прешево- надзор	3.100		1.500	375
Коридор10,Е-75 НСи Петља Прешево	3.600			
Коридор 10,Е-80 Петље Матвејевац и Малча	3.600			
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад - надзор	15.000			
Лот 1.1,Е-75 Петља "Север"	1.200		1.200	788
Лот 1.1,Е-75 Преостали радови - надзор	16.000			
Лот 2.2 Е-75 Београд-Нови Сад- израда пројекта изв.ста.	6.500			
Држ.пут ИБ број 100 надвожњак	3.000			
Лот Б 5.3 Изградња петље "Орловача"и"Петлово брдо" надзор	4.700		500	
Лот 5 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 пролаз кроз Београд	1.900			
Лот 6 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 Траншпед- Врчин	2.200		600	
Лот 8 Појек.и изградња раскрс."Нова Пазова"	24.000			
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1,2,3 и 4 обилазнице око Београда	400		400	
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1,2 и 3	900		900	
Техничка контрола изведеног стања пројекта I фазе сектора 1,2 и 3 обилазнице око Београда	300			
(PPCP) Израда гл.пр.појач.одрж.ИБ 20,Каћ-Зрењањин	1.000			
(PPCP) Израда гл.пр.појач.одрж. I А - 4, Ужице 3-Кратовска стена	1.900			
(PPCP) Техничка контрола 2 пројекта појач.одрж.	1.000		1.000	



Измене и допуне гл.прој.изградња петље Петлово брдо и Орловача	7.000		3.000	
Техничка контрола измене и допуне гл.прој.изградња петље Петлово брдо и Орловача	1.000			
Услови и сагласности надлежних државних и других институција	30.800		5.000	4590
Техники прегледи и техничка исправност објекта	42.700		4.000	1922
Вршење надзора на радовима рехаб.рекон.и изградње	10.000		2.000	1177
Обезбеђење измене и допуне пројектне докумен.	10.000		2.000	1980
Обезбеђење и одржавање радног окружења,система и ресурса	6.000		1.000	950
Пројекат појачано одржавање ИБ број 23, Ужице 3-Кратовска стена	145.000			
Е-75 Београд-Нови Сад,рехабилитација коловоза	129.200			
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и држ.пута I Б-26	14.400			
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	20.000		5.000	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број39,Власотинце-свође	7.500			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број21,Ириг 2-Рума	7.200			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број25 Топола 2-Крагујевац 5	11.200			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број21,Пожега-Ивањица	13.300			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број35 Кладово-Брза Паланка	11.700			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 23/28Кнежевићи-Бела Земља-Ужице 3	7.900			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 29 Пријеполје-Сјеница	7.000			
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-3Батровци -Кузмин	9.900			

(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б број 35,Зајечар5-Књажевац1	8.300			
Техничка контрола главних пројеката пој.одж.из прве године пројеката	7.800			
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из прве године пројеката	2.000			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 29 Штавањ-Сушица	2.200			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број35 Мерошина-- 2-Прокупље и Белољин-Рударе	10.300			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 21 Ваљево 5-Каона и Каона- Косјерић 1	8.300			
гл.прој.појач.одрж. 160, Свилајнац 3- Медвеђа	5.900			
Б-број 15,Врбас 2-Бачко добро поље-Србобран	3.400			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 27,Марковац 1-Свилајнац 1	2.300			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I А 3, Панчево1-Граница АПВ	2.700			
Б број 14,Граница АПВ(Смедеревска ада)-Раљаб и	12.200			
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б број 15,Кула1-Врбас 1	3.900			
пројеката пој.одж.из друге године пројеката	5.100			
току израде главних пројеката из друге године пројеката	1.200			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 27 Лесковац 5-Номаница	1.000			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 29, Сушица-Дојевце	3.500			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 21,Косјерић 1-Пожега	3.600			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 22, Рашка 2-Нови Пазар 3	2.300			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 39, Свође-Бабушница	3.700			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 21 Ивањица-Сјеница1	3.300			
гл.прој.појач.одрж. 160, Туприја 4- Деспотовац 1	3.200			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 33, Неготин 4-Граница РС/БГ.	1.700			
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 13, Зрењанин8-Ечка	1.500			
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А- број 1 Ражањ 1-Параћин1	3.300			
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А- број 1 Алексинац 1-1Ражањ	3.100			
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А- број 3, Рума 1-Пећинци 1	1.700			
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А- број 3, Рума 1-Сремска Митровица	1.800			
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А- број 1, Ниш 1-Ниш 3	2.300			

Техничка контрола главних пројеката пој.одж.из треће године пројеката	3.500			
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из треће године пројеката	800			
Лот А-1,Пројектовање и изградња око БГД Сектор А 1, Петља Батајница	5.600		5.600	
Лот Б1,Б2 Б3.1 Изградња од петље Добановци до моста 8 преко реке Саве	388.000		230.000	48359
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово Брдо и Орловача	390.000			
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост прко Саве код Остружнице	2.092.700		544.200	113.225
Надзор на изградњи моста број 8 преко Саве	48.000		12.000	2076
ЛОТ 8 Појек.и изградња раскрс."Нова Пазова"	250.000			
ЛОТ 4, Рехабилитација Е-75 Мали Пожаревац-Раља	10.000		10.000	1508
ЛОТ 5,Радови на изградњи зидова буке у оквиру ЛОТА2 Пролаз кроз Београд	160.000			
ЛОТ 6 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 Траншпед-Врчин	157.800		57.800	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Аранђеловац 4-Крћевац	50.000		50.000	57.966
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лазаревац 4-Аранђеловац 4	400.000		150.000	48.681
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лозница-Ваљево, део.Завлака 2-Причевићи	800.000		250.000	62.631
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лозница 5-Ваљево, део.Завлака 2- Крст	600.000		250.000	37.050
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 26 Бања Ковиљача-Мали Зворник, I Б 28 , Мали Зворник-Љубовија	1.200.000		300.000	64.020
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на , I Б 28 , Мали Зворник-Грчаница	1.134.000		350.000	93.259
Консултанска услуга техничке контроле гл.прој. И надзора над извођењем радова у оквиру РРСЦ	140.000		40.000	38.081
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на II А број 152 Топола 1-Бућин Гроб	1.110.000		200.000	21.317
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 31 Рашка 2-Граница Аапким (Јариње)	430.000		100.000	55.279
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на II А број 170, Рогачица -Бајина Башта 1	555.000		75.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 22,Мрчајевци -Краљево 1	755.000		150.000	
Појачано одржавање IБ број 23, Ужице 3-Кратовска стена	223.600			2.064

	Аутопут Е-75 (М-22) Београд Нови Сад, рехабилитација коловоза	193.800			
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и држ. пута I Б-26	21.600			3.674
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове	15.000			3.461
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за ЕБРД радове	6.000			
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	10.800			
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	6.000			
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	30.000		7.500	
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	42.000			
	Утврђивање стања државне путне мреже	57.600			
	Финансијска ревизија пројекта	1.200			
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	11.300			
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	10.800			
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км	16.800			
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км	20.000			
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	17.500			
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км	11.800			
25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км	10.500			
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	14.800			
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	12.400			
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	11.700			
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3.000			

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км	3.400			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км	15.400			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км	12.400			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) - Медвеђа, Л=14,729 км	8.800			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	5.100			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусилјево, Л=6,530 км	3.400			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км	4.000			
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км	18.200			
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км	5.800			
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	7.700			
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1.700			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимировци) - Номаница, Л=5,480 км	1.600			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км	5.300			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км	5.400			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км	3.500			

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Своје - Бабушница, Л=21,358 км	5.600			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км	4.900			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ћуприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км	4.700			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км	2.500			
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8, 529 км	2.200			
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км	4.900			
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км	4.600			
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км	2.500			
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км	2.700			
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=8,998	3.500			
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	5.200			
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	1.200			
ОБУКА /ТРЕНИНГ	10.000			
Појачано одржавање I Б број 20 „Каћ-Зрењанин	290.000			
	16.474.600		3.089.500	844.530
Укупно:	16.474.600	0	3.089.500	844.530

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 31.03.2016

Београд, 953-6275/16-56  
Број  
Датум: 05-05-2016  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>153.545</b>	<b>153.545</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153.545	153.545	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>1.937.037</b>	<b>463.749</b>	<b>1.473.288</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	135.161	129.604	5.557
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.801.876	334.145	1.467.731
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>1.420.843</b>	<b>1.191.360</b>	<b>229.483</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	342.023	336.387	5.636
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	697.028	549.993	147.035
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	78.428	5.865	72.563
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	303.364	299.115	4.249

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године**

Београд

Април 2016. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 17. марта 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. марта 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.32/16).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2016. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2016. годину.

Одржавање је за 2016. годину планирано у износу од 16.520,7 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 444.917 хиљада динара. Разлог мање реализације је што у овом периоду није било уплата из буџета од стране Министарства финансија (план за први квартал износи 328,5 милиона динара), као и због мањег остварења путарине (посебна накнада за коришћење аутопута) од планираног износа.

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 1.657.959 хиљада динара, пре свега због повећања на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026), настало због одржавања државних путева I и II реда у зимском периоду и санирања путева погођених елементарним непогодама.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за март месец исплаћена у априлу.

Трошкови амортизације (АОП 1027) планирани су у целости у четвртм кварталу 2016. године, што ће свакако утицати на резултат квартала и укупан резултат.

Разлика Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 5.590.148 хиљада динара и Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 4.553.646 хиљада динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 1.036.502 хиљада динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 6.220 хиљада динара, и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 281.702 хиљада динара, и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046).

Негативне курсне разлике (АОП 1047) представљају разлику која настаје приликом прерачуна ефикативности са средњег на куповни курс, средстава прикупљених од путарине.

Исказани нето резултат показује губитак у износу од 1.338.534 хиљада динара, који је настао због већих улагања у одржавање, изостајања уплата Министарства финансија и мањег остварења прихода од путарине.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У обрасцу 1А. Биланс стања уочена су одступања у односу на планирани ниво код Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018), због већег износа исплаћених аванса од планираног, а односи се на авансе дате за РРСП пројекат и изградњу деонице Српска кућа – Левосоје, а који још увек нису у целости оправдани.

Код позиције Роба (АОП 048) до одступања је дошло због набавке 20.000 ТАГ-ова у прва три месеца 2016. године, а на основу уговора из прошле године.

Одступања код Потраживања по основу продаје (АОП 051) односе се на потраживања од града Београда за путарину по основу градских карата, настало због неусвајања плана од стране Градске управе.

Одступања на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451), односно Добављачи у земљи (АОП 0456) произлази из увећаних трошкова одржавања.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво последица су мањег прилива средстава (Министарства финансија, РРСП зајма, путарине), што је довело до мањег Прилива готовине из пословних активности. Одлив готовине из пословних активности већи је од планираног због већих исплата трошкова одржавања, као и датих аванса.

Одлив готовине из активности инвестирања мањи је од планираног због мањег инвестирања.

Није било планираног повлачења транше ЕИБ зајма, због чега нема прилива готовине из активности финансирања. Одлив готовине из активности финансирања је на нивоу плана.

У Обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине, разлика на позицији Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) у плану и реализацији настала је из разлога што је план за 2016. годину рађен на основу процењене реализације за 2015. годину, док се реализација у периоду 01.01 – 31.03.2016. даје на основу стварног салда готовине на крају 2015. године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

17. Накнаде члановима Надзорног одбора

20. Дневнице на службеном путу

21. Накнаде трошкова на службеном путу

27. Помоћ радницима и породици радника

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.17. Накнаде члановима Надзорног одбора дошло је до незнатног прекорачења износа од 31.486,00 динара у односу на планирана средства за исплату накнада члановима Надзорног одбора, из разлога што је у моменту израде плана зарада за запослене за 2016. годину, а по упутству за израду планова пословања (Министарство привреде), које је стигло крајем октобра 2015. године, једини расположиви статистички податак (нето зарада у Републици Србији) за исплату накнада члановима Надзорног одбора (а по закључку Владе од 06.11.2008.) био податак за месец септембар 2015. године (нето 43.925,00 динара), док се реализација (исплата) реално остварује и исплаћује по статистичком податку за месец октобар 2015. године (који је објављен крајем новембра 2015. године, нето 44.124,00 динара) по истој методологији обрачуна и у складу је са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- Позиције под ред.бр. 20. Дневнице на службеном путу и 21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у укупном износу од 14,0 милиона динара. Поред тога, планирани су трошкови едукација, усавршавања запослених у износу од 5,0 милиона динара у поглављу 8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ код нематеријалних

трошкова, и 3,0 милиона динара у поглављу 6. Управљачко-информациони системи у саобраћају, трошкови специјализоване обуке УИСУС. План за први квартал је 3,5+1,25+1,5 милиона динара; више је реализовано од планираног 0,64 милиона динара, првенствено због рада пописних комисија на терену у јануару, и рада надзорних органа ван седишта територија коју надзиру.

- За позицију под ред.бр.27. Помоћ радницима и породици радника, износ је повећан у односу на процењена средства за први квартал 2016. године, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (смртни случајеви, помоћ у лечењу итд).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2015. године** било је запослено **1.437** радника, од којих 1.212 на неодређено време и 225 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 42 лица.

На крају првог квартала (на дан **31.03.2016. године**) било је запослено **1.432** радника, од којих 1.204 на неодређено време и 228 на одређено. У односу на број запослених на дан 31.12.2015. године, 5 радника је мање, и то 8 на неодређено време (2 радника су отишла у пензију, а 6 радника је добило отказ због повреде радне обавезе), док је број запослених на одређено време већи за 3 (два радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је примљено 5 радника, и то 3 радника као замена, а два радника због повећаног обима посла).

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 40 лица, два мање него на дан 31.12.2015. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2016. године није било промене цена производа и услуга у надлежности ЈП „Путеви Србије“, осим накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Напомињемо да износи накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије, у дужем периоду нису мењане, док се на другој страни бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Последње усклађивање висине накнада извршено је:

- Накнада за ванредни превоз маја 2003. године
- Путарина фебруара 2008. године
- Накнаде за употребу државног пута марта 2009. године

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, на седници одржаној 19. јануара 2016. године донео је Одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коefицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
  - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
  - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Висина накнаде добија се множењем основице и коefицијента.

Даном ступања на снагу одлуке којом се утврђује висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству престала је да важи Одлука о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у Савезној Републици Југославији („Сл.лист СФРЈ“ бр. 25/81, 27/81- исправка, 21/83, 75/91 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 36/92, 4/98 и 7/98 – исправка), којом је накнада била утврђена у SAD доларима, и то:

- за теретно моторно возило, теретну приколицу и полуприколицу, без обзира на укупну тежину, по сваком бруто-тонском километру 0,0030 SAD долара
- за аутобус и аутобуску приколицу, не рачунајући приколицу за превоз пртљага, по сваком возило-километру, и то:
  - за возило до 30 седишта 0,0320 SAD долара
  - за возило преко 30 седишта 0,0410 SAD долара

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину Субвенције су планиране у износу од 7.473,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.314,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у Програму пословања, у складу са Закључком Владе РС 05 број: 401-871/2016 од 30.01.2016. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину.

У I кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.567,75 милиона динара, што представља 100% планираног износа за I квартал (1.568,25 милиона динара). Мање је пренето 500.000 динара (тачан % реализације износи 99,97%). У односу на годишњи план уплате субвенција, у првом кварталу 2016. године реализовано је 21%.

Није било уплата **Осталих прихода из буџета** (план за први квартал 2016. године износи 328,5 милиона динара).

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2016. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2016.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	522.750.000					
Фебруар	522.750.000		1.045.000.000		200%	
Март	522.750.000		522.750.000		100%	
<b>I квартал</b>	<b>1.568.250.000</b>	<b>328.500.000</b>	<b>1.567.750.000</b>		<b>99,97%</b>	
Април	522.750.000					
Мај	722.750.000					
Јун	722.750.000					
<b>II квартал</b>	<b>1.968.250.000</b>	<b>328.500.000</b>				
Свега	<b>3.536.500.000</b>	<b>657.000.000</b>				
<b>Јануар - Јун:</b>						
Јули	722.750.000					
Август	722.750.000					
Септембар	822.750.000					
<b>III квартал</b>	<b>2.268.250.000</b>	<b>328.500.000</b>				
Октобар	622.750.000					
Новембар	522.750.000					
Децембар	522.750.000					
<b>IV квартал</b>	<b>1.668.250.000</b>	<b>328.500.000</b>				
Свега	<b>3.936.500.000</b>	<b>657.000.000</b>				
<b>Јули - Децембар:</b>						
<b>Укупно</b>	<b>5.804.750.000</b>	<b>985.500.000</b>				
<b>Јануар - Септембар:</b>						
<b>УКУПНО</b>	<b>7.473.000.000</b>	<b>1.314.000.000</b>				
<b>2016. година:</b>						

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Средства за Хуманитарне активности планирана су у износу од 1 милион динара, и то у трећем кварталу 2016. године (Летњи камп за децу запослених радника ЈП „Путеви Србије“).

**Репрезентација** је планирана на годишњем нивоу од 3,0 милиона динара, од чега у првом кварталу у износу од 0,75 милиона динара. Реализација у првом кварталу 2016. године износи свега 160.846 динара (21% планираног износа за први квартал 2016. године).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених инкасаната, контролора и радника обезбеђења (око 800 радника) на 42 наплатне станице широм Србије, као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9).

**Реклама и пропаганда** (Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) је планирана на годишњем нивоу од 27,1 милиона динара, од чега за трошкове оглашавања 20,0 милиона динара. Трошкови оглашавања подразумевају трошкове рекламирања електронске наплате путарине, са циљем да се повећа број корисника исте, у циљу повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

План за први квартал 2016. године износи 6,7 милиона динара. Мала реализација у првом кварталу у износу од 584.775 динара указује да још увек нису у потпуности спроведени поступци јавних набавки, како је предвиђено Програмом пословања.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Анализом реализованих улагања за I квартал 2016. године у Обрасцу 10. може се уочити да је код појединих деоница извршена експропријација у износу који је планиран на годишњем нивоу (Е-763 Лајковац – Љиг), док су неке деонице знатно испод планираних, као што су: Е-763 Сурчин – Обреновац и Рехабилитација државних путева.

Код студија и пројектовања уочава се већа реализација од планираних износа код клизишта, и мања реализација од планираних износа код израде стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, док се за остале пројекте очекује реализација у наредним кварталима.

Код изградње видљива је реализација на Коридору 10, Е-75 Српска Кућа – Левосоје. Код пројекта РРСП, деоница Аранђеловац – Крћевац више је реализовано од планираног, док је на осталим деоницама спорија диманика извршења.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ


Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара.

Планирани износ субвенција за 2016. годину износи 7,5 милијарди динара, што је за 11 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум \_\_\_\_\_



Потпис и печат



В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф.др Милан Вујанић

